



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 417/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 40/14-12-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνείας, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2018]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 28612/40/10.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης 12:00π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α 76) και της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / Αντιδήμαρχος	1. Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
3.Νικολόπουλος Χρήστος-μέλος	
4.Αστερής Ευγένιος-Αντιπρόεδρος	
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
5.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και ένα (1) ήταν απόν, ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

5^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων η με αριθμ.πρωτ. 28011/Δ4/2917/03.12.2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως αναλύεται παρακάτω:

Τίτλος έργου: Αποκατάσταση Προβλημάτων Από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα Στην Δ.Ε. Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας
 Αριθμός μελέτης: 21 / 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005)
 Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
 Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 11034/Δ4/1366/18-6-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006884873)
 Προθεσμία Περαιώσεως: 18-12-2020
 Ύψος Σύμβασης: 68.901,60 € (με ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 18-11-2020 (υπ' αρ. πρωτ. 27094/Δ4/2798/18-11-2020 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου, με αναθεώρηση, κατά πέντε (5) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαιώσεως, ήτοι έως 18-05-2021 και σας γνωρίζουμε επίσης ότι:

- ✓ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες έως την τελική έγκριση του απαιτούμενου 1^{ου} ΑΠΕ
- ✓ λόγω των δυσμενών συνθηκών (πανδημία COVID-19), είναι εξαιρετικά δύσκολη η επαρκής συγκρότηση συνεργείων καθώς και οι συχνές από κοινού αυτοψίες στην περιοχή του έργου, χωρίς να μπορούμε να γνωρίζουμε την διάρκεια των απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν σήμερα

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε αρνητικά.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 21/2018]» έως την 18^η -05-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 417/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ