



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 430/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/04.10.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνου δικτύου ύδρευσης Δήμου 'Ηλιδας» [κωδ.ΜΙΣ:5045596].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 04-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 20303/26/30.09.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	
3. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
5.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

20^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος στο 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ.21126/12-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Υδάτινων πόρων & αποκαταστάσεων του Δήμου, που αφορά την 2^η παράταση Προθεσμίας Περαίωσης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνου δικτύου ύδρευσης Δήμου 'Ηλιδας» [κωδ.ΜΙΣ:5045596], όπως αναλύεται παρακάτω:

«Τίτλος προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» [κωδ. ΜΙΣ: 5045596]

Ανάδοχος : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 14.486 / 14 - 07 - 2022 αίτησης του αναδόχου της προμήθειας, που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας κατά 4 μήνες ως 10-03-2023 (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) : 1.797.972,42 €
 συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ) : 2790 / 10.02.2021
 συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 1.726.053,53 €
 συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) : -
 σύνολο : 1.726.053,53 €
 έναρξη προθεσμίας έργου : 10/02/2021
 λήξη » » : 10/05/2022
 1η παράταση προθεσμίας : 10/11/2022
 2η παράταση προθεσμίας : Υπό έγκριση

2. Συνέπειες από τη λήψη μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19: Οι συνέπειες της πανδημίας με τα συνεχόμενα κύματα και τις διαφορετικές μεταλλάξεις, αλλά και των μέτρων που λαμβάνονται κάθε φορά και έχουν στόχο την αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού, εγχώρια όσο και παγκόσμια, έχουν επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις προμήθειες του απαιτούμενου εξοπλισμού της παρούσας Σύμβασης προμήθειας, όσο και στο ρυθμό προόδου των προς υλοποίηση ενεργειών, που πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία αλλά και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Φορείς και πρέπει να ολοκληρωθούν για να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία του Συμβατικού εξοπλισμού.

3. Συνέπειες από τη ενεργειακή κρίση : Οι καθυστερήσεις που έχουν ως σήμερα συσσωρευτεί επιβαρύνθηκαν τους τελευταίους [06] έξι μήνες από την ενεργειακή κρίση και τις συνέπειες που επέφερε αυτή στην εφοδιαστική αλυσίδα τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον το τελευταίο διάστημα με την έναρξη των πολεμικών συρράξεων στην Ουκρανία και των συνεπειών που αυτή έχει επιφέρει στην παγκόσμια Οικονομία και κυρίως στις τιμές των καυσίμων, η κατάσταση παρουσιάζει επιδείνωση. Επιπλέον των ανωτέρω και πριν ακόμα ομαλοποιηθεί η κατάσταση της παραγωγής και τροφοδοσίας του εξοπλισμού όπως διαμορφώθηκε από την λήψη μέτρων προστασίας κατά του Covid-19, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, που έχει ξεσπάσει και μαίνεται τον τελευταίο καιρό με απρόβλεπτες συνέπειες όχι μόνο για την πορεία ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και για την καθημερινή λειτουργικότητα, επηρέασε και επηρεάζει σημαντικά τον ρυθμό προόδου των εργασιών. Προσκομίστηκε σχετική επιστολή του προμηθευτή του κύριου εξοπλισμού της προμήθειας με την οποία καθίσταται επιπλέον σαφές, πως δεν δύναται να προσκομιστεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Τα σχετικά λογισμικά που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στο ΚΣΕ είναι του ιδίου προμηθευτή και συνεπώς η αλλαγή προμηθευτή δεν αποτελεί εναλλακτική.

Συνεπώς οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση της προμήθειας δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Οι δυσκολίες στην υλοποίηση της σύμβασης λόγω των μέτρων προστασίας για την

αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, συνιστούν περιστατικά ανωτέρας βίας. Για τα ως άνω περιστατικά ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος έχει ενημερώσει με την με αρ. πρωτοκόλλου 2124/31-01-2022 επιστολή του. Οι ως άνω περιγραφόμενοι λόγοι έχουν επιφέρει μέχρι και σήμερα συνολικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης άνω των 4 μηνών.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, για **4 μήνες**, δηλαδή μέχρι τις **10/03/2023 (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας)**, υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της υπηρεσίας και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνου δικτύου ύδρευσης Δήμου Ήλιδας» [κωδ.ΜΙΣ:5045596], για 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 10/03/2023 (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας), υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 430/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ