



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 436/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/19.10.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «Έργα Αποκατάστασης – Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας»[αρ.μελ. 10/2022].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.21380/28/14.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος	Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	
3. Αστερής Ευγένιος- μέλος	
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
5.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δέλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

2^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 21148/Δ4/2705/12-10-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Αμπελογιάννη Παναγιώτη» (αρ. πρωτ. 21034/Δ4/2684/11-10-2022), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση δίμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 01-01-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 282.000,00 €
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 01-06-2022
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 265.028,63€
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 01/09/2022
- Λήξη 1^{ης} παράτασης 01-11-2022

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Απαιτείται η σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου από την υπηρεσία και η έγκρισή του ,ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες εκτέλεσης του έργου.

Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 01-01-2023.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.»

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος/Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου καταψήφισε το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την με αριθμ. πρωτ. 21034/Δ4/2684/11-10-2022 αίτηση του αναδόχου ,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Έργα αποκατάστασης - αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 10/2022] μέχρι την 01^η Ιανουαρίου 2023.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 436/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ