



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 441/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/19.10.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε Πηνείας, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.21380/28/14.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος	1.Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	
3. Αστερής Ευγένιος- μέλος	
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
5.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Αρμού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

7^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 21163/Δ4/2719/12-10-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: Αποκατάσταση Προβλημάτων Από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα Στην Δ.Ε. Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας
 Αριθμός μελέτης: 21 / 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005) – ΚΑ 30.7333.20018 Δ. Ήλιδας
 Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 11034/Δ4/1366/18-06-2020 – Αρχική Σύμβαση
 Υπ. αρ. πρωτ. 15980/Δ4/1970/03-08-2022 – 1^η ΣΣΕ
 Ύψος Σύμβασης: 68.901,60 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση
 32.659,67 € (με ΦΠΑ) – 1^η ΣΣΕ
 Δαπάνη 79.924,16 € (με ΦΠΑ)
 Εγκρίσεων:
 Προθεσμία 03-11-2022
 Περαιώσης:

ΣΧΕΤ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 29-09-2022 (υπ' αρ. πρωτ. 20368/Δ4/2573/3-10-2022 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι με το υπ' αρ. πρωτ. 16072/Δ4/2001/4-8-2022 η Υπηρεσία μας έχει αποστείλει στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ηλείας τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισής του.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους ανωτέρω λόγους, κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 03-02-2023.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος/Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου καταψήφισε το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλοQ «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2018] μέχρι την 03^η Φεβρουαρίου 2023.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 441/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ