



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 458/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 29/03-12-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην ΔΕ Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας», [αριθ. μελέτης 21/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 03-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 26466/29/29.11.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την υπ.αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/18.9.2021 (Β' 4337) – Η 61Η Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5. Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Διευκρινίζεται ότι, ο κ. Χριστοφόρου Ευάγγελος δήλωσε την παρουσία του- συνδέθηκε στην υπηρεσίας e:Presence.gov.gr - στο 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

• • • • •

17^ο θέμα ημερησίας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 17^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 26198/Δ4/2823/26.11.2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2018].

«Τίτλος έργου: Αποκατάσταση Προβλημάτων Από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα Στην Δ.Ε. Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας
Αριθμός μελέτης: 21 / 2018
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005)
Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 11034/Δ4/1366/18-6-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006884873)
Προθεσμία Περαιώσεως: 31-12-2021 (υπ' αρ. 316/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Ύψος Σύμβασης: 68.901,60 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων: 57.508,95 € (με ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 23-11-2021 (υπ' αρ. πρωτ. 25959/Δ4/2805/23-11-2021 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου

σας γνωρίζουμε ότι:

- ✓ στις 4-6-2021 συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, με το υπ' αρ. πρωτ. 11452/Δ4/1344/7-6-2021 έγγραφό μας διαβιβάσθηκε για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας, το οποίο με το υπ' αρ. 05/2021 Πρακτικό - θέμα 6ο (υπ' αρ. πρωτ. 16897/Δ4/1865/6-8-2021 εισερχόμενο ΔΤΥ) διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη του επί του 1ου Α.Π.Ε. - 1η Σ.Σ.Ε. του έργου
- ✓ με το υπ' αρ. πρωτ. 18338/Δ4/2015/27-08-2021 έγγραφο Δήμου Ήλιδας περί αιτήματος για πρόσθετη χρηματοδότηση, διαβιβάσθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. - 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου στο Υπουργείο Εσωτερικών και έως τώρα δεν έχουμε λάβει γνώση σχετικών ενεργειών από το Υπουργείο Εσωτερικών για το ανωτέρω αίτημα
- ✓ επειδή οι αναγκαίες διαδικασίες έως την τελική έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. απαιτούν χρόνο προκειμένου να υλοποιηθούν, είναι απαραίτητη η σχετική παράταση προθεσμίας του έργου.

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, έξι (6) μηνών με αναθεώρηση, έως τις 30-06-2022. Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο κ. Πατρινός Αντώνιος με τον κ. Αναγνωστόπουλο Κων/νο ψήφισαν Λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2018] μέχρι την 30^η-06-2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 458/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ