



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 488/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 32/25.11.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση – Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ Νομού Ηλείας» (αρ. μελ. 16/2019).

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-11-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 23769/32/21.11.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ.	1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

7^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 23344/Δ4/3021/14-11-2022 εισήγηση

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: Βελτίωση – Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας
 Αρ. μελέτης: 16 / 2019
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. (2016ΣΕ07100014)
 Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 4534/Δ4/489/3-3-2021 Δήμου Ήλιδας
 Ύψος Σύμβασης: 1.375.566,01 € (με ΦΠΑ)
 Δαπάνη Εγκρίσεων 505.217,45 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία 03-12-2022 (υπ' αρ 216/2022 Απόφαση Οικ. Επ.)
 Περαιώσης:

ΣΧΕΤ. :

Έχοντας υπόψη:

- ✓ Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ✓ Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ✓ Την από 02-11-2022 (υπ. αρ. πρωτ. 22439/Δ4/2897/3-11-2022 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους ακόλουθους λόγους, που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου, καθώς και για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τέσσερις (4) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, **ήτοι έως 03-04-2023** και σας γνωρίζουμε επίσης ότι:

- δεν έχει πραγματοποιηθεί η μετατόπιση των στύλων της ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν των σχετικών εγγράφων της Υπηρεσίας μας
- δεν έχει ολοκληρωθεί η σύναψη της 1ης ΣΣΕ κατόπιν της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ - 1^{ης} Σ.Σ.Ε.
- υπάρχουν αντιρρήσεις από όμορους ιδιοκτήτες σε μήκος 300μ περίπου, όπου εμποδίζουν τον Ανάδοχο να αναπτύξει συνεργεία.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου καταψήφισε το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ Νομού Ηλείας» [αρ. μελ. 16/2019] μέχρι την 03^η Απριλίου 2024.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 488/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ