



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 535/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 36/28.12.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαιώσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (ΧΑΔΑ)»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 28-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 26308/36/22.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-μέλος	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

3^ο Θέμα Προ-ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 3^ο θέμα της προ-ημερήσιας διάταξης, που αφορά την παράταση προθεσμίας περαιώσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (ΧΑΔΑ)» λόγω λήξης της αρχικής προθεσμίας

περαίωσης της σύμβασης την 1^η /1/2023, ζήτησε να τεθεί προς συζήτηση, κατόπιν αυτού, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον και να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (Α' 133), την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Α' 197), καθώς και την πρόταση του Αντιπροέδρου, ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

Έπειτα, ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ.: 26566/Δ4/28-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναλύεται παρακάτω:

«Συνημμένος αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Βασιλικάπουλου Δημητρίου» (αρ. πρωτ. 25691/Δ4/3450/16-12-2022), αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω αναφερόμενης προμήθειας, για έγκριση ενός μηνός παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας έως 31-01-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Προϋπολογισμός προμήθειας (με ΦΠΑ): 7.316,00 €
- Υπογραφή σύμβασης: 01-12-2022
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 7.316,00€
- Χρόνος περαίωσης αρχικής σύμβασης 01-01-2023

2. Η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (ΧΑΔΑ) εξελίσσεται και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Επειδή επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες για αρκετές ημέρες με συνεχείς βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό ότι υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα ως προς τον χρόνο παράδοσης των πρώτων υλών στον ανάδοχο, η προμήθεια δεν θα καταστεί εφικτό να έχει ολοκληρωθεί στην αρχική συμβατική προθεσμία.

Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της ανωτέρω προμήθειας ενός μηνός έως 31-01-2023.

Η παράταση της προμήθειας θα γίνει βάσει του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, το υπ' αριθμ. 26566/Δ4/28-12-2022 έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας, την υπ' αριθμ. πρωτ. 25691/Δ4/3450/16-12-2022 αίτηση του αναδόχου εκτέλεσης της αναφερόμενης προμήθειας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειάς με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (ΧΑΔΑ)» έως την 31^η Ιανουαρίου 2023.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 535/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ