



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 539/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 36/28.12.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} προθεσμίας περαιώσης του έργου με τίτλο: «Έργα αποκατάστασης αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας» [αρ.μελ 10/2022].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 28-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 26308/36/22.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-μέλος	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

3^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 25620/Δ4/3441/15-12-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα 3^η παράταση Προθεσμίας

Περαίωσης Έργου με τίτλο: «Έργα αποκατάστασης – αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Συνημμένος αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Αμπελογιάννη Παναγιώτη» (αρ. πρωτ. 25533/Δ4/3407/14-12-2022), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση τρίμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 01-04-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 282.000,00 €
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 01-06-2022
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 265.028,63€
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 01/09/2022
- Λήξη 1^{ης} παράτασης 01-11-2022
- Λήξη 2^{ης} παράτασης 01-11-2023

- 2.** Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- 3.** Η υπηρεσία μας έχει συντάξει τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου και εκκρεμεί η έγκρισή τους από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Ηλείας όπου έχουν αποσταλεί και στη συνέχεια η έγκρισή τους από την Ο.Ε του Δήμου μας, ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες όπως προβλέπονται στον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση.
- 4.** Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 01-04-2023.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο»

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ. και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Έργα αποκατάστασης-αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας [αρ.μελ. 10/2022] έως την 01^η Απριλίου 2023.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 539/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ