



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

### Αριθμός Απόφασης 87/2021

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 07/08-03-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδέϊκα», [αρ. μελ 7/2020].**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 08-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 4684/07/04.03.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α' 76) και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και της υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3-3-2021 (Β' 843), με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του οργάνου.

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                     | ΑΠΟΝΤΕΣ                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.Λυμπέρης Γιάννης- Πρόεδρος / Δήμαρχος      | 1.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος       |
| 2.Παπαδόπουλος Βασίλειος/Αντιδήμαρχος        | 2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος |
| 3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος         | 3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος |
| 4.Αστερής Ευγένιος-μέλος                     |                                   |
| 5.Πατρινός Αντώνιος-μέλος                    |                                   |
| 6.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος |                                   |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

. . . . .

#### 5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων η με αριθμ. πρωτ. 3962/Δ4/434/24.02.2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Έγκριση παράτασης

περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδείκα», [αρ. μελ 7/2020], όπως αναλύεται παρακάτω:

«Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Χρήστου Αποστολόπουλου (αρ. πρωτ. 3674/Δ4/417 /22-02-2021), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-05-2021 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ✓ Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 15.400,00€
- ✓ Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 24-09-2020 (αρ. πρωτ. 21769/Δ4/2233)
- ✓ Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 14.938,00 €
- ✓ Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 24/10/2020
- ✓ Λήξη προθεσμίας 1ης Παράτασης 24-11-2020 Λήξη προθεσμίας 2ης Παράτασης 24-02-2021 Λήξη προθεσμίας 3ης Παράτασης 31-03-2021

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Συγκεκριμένα οι καθυστερήσεις οφείλονται:

- Στο γεγονός ότι οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών συμπληρωματικής Σύμβασης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, λόγω μη σύγκλισης του Τεχνικού Συμβουλίου.

Λόγω των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 31-05-2021.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από την Ο.Ε.»

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η κα. Κοταύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξία και ο κ. Πατρινός Αντώνιος ψήφισαν λευκό.

**Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη**, τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδείκα», [αρ. μελ 7/2020] έως την 31<sup>η</sup>.5.2021

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

#### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 87/2021**

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ**