



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 88/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 07/08-03-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κέντρου», [αρ. μελ. 35/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 08-03-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 4684/07/04.03.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α' 76) και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και της υπ' αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3-3-2021 (Β' 843), με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του οργάνου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Πρόεδρος / Δήμαρχος	1.Αρπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος/Αντιδήμαρχος	2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
6.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

· · · · ·
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων η με αριθμ.πρωτ. 4028/Δ4/454/25.02.2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κέντρου», [αρ. μελ. 35/2018], όπως αναλύεται παρακάτω:

«Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της Κ/Ξ Σάμαρης-ΔΟΜΗΛ. Ο.Ε. (αρ. πρωτ. 3739/Δ4/426/26-02-2021), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2021 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ✓ Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 140.000,00 €
- ✓ Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 24-09-2020 (αρ. πρωτ. 21845/Δ4/2241)
- ✓ Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 83.830,02€
- ✓ Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 24/03/2021

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Κατά την πορεία κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε ανάγκη τροποποίησης της μελέτης η οποία ήταν απαραίτητη για την άρτια λειτουργία του έργου. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε, από την Υπηρεσία μας ο 1^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος ήταν απαραίτητο να εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Νομού Ηλείας πριν την έγκρισή του από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας.

4. Ο παραπάνω ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 51/16-02-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΕΓ03ΩΡΘ-ΛΥΨ).

5. Η κατάλληλη εποχή για σπορά χλοοτάπητα είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο, ειδικότερα από τις αρχές Μαρτίου μέχρι τα τέλη Μαΐου και από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Η σπορά του χλοοτάπητα πρέπει να αποφεύγεται τη ζεστή περίοδο του καλοκαιριού.

6. Πριν από τη σπορά χλοοτάπητα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν πριν από την έγκρισή του.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 30-10-2021.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή».

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Η κα. Κοταύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξία και ο κ. Πατρινός Αντώνιος ψήφισαν Λευκό.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κέντρου», [αρ. μελ. 35/2018] έως την 30^η .10.2021

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ