



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 59/2026

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας (Ανθώνας - Καλό Παιδί)» [αφ. μελ. 17/2024]**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη, ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/7596/24.3.2026 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη -Πρόεδρος                                       | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη<br>«Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος  |
| 3. Γεωργουλής Αλέξανδρος-<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας        | 16. Λυμπέρης Ερνέστο   |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος- Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Έργων               | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας<br>(Μέσω τηλεδιάσκεψης)            |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 18. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής<br>παράταξης «Ήλιδα 36»                  |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-<br>Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων              | 19. Κορτέση Άννα/Γραμματέας<br>(Μέσω τηλεδιάσκεψης)                        |
| 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος<br>Υγείας, Πρόνοιας               | 20. Τσαγρής Νικόλαος   |
| 8. Κουτρομπής Κωνσταντίνος  | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 9. Καραπιέρης Γεώργιος  |  |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος<br>Άθλησης, Νέας Γενιάς & Παιδείας. |  |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.             |  |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας         |  |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                |  |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
2. Λαμπρινός Σπυρίδων
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ. Οι κ. Αστερής και Χριστοφόρου μετά τη λήψη απόφασης στο 24<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 16<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7513/24.3.2026 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : «1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας (Ανθώνας - Καλό Παιδί)», με αρ. μελ. 17/2024.

Συνημμένα αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 7484/24-03-2026 εισερχόμενο στην Υπηρεσία μας), αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση τρίμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-06-2026 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός: 90.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης - Αρ. πρωτ: 19272/30-07-2025
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 88.755,58 €
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 30/03/2026

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 1ου ΑΠΕ ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας και τυχόν και από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

4. Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 30-06-2026.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας (Ανθώνας - Καλό Παιδί)» [αρ. μελ. 17/2024] με αναθεώρηση, μέχρι 30.06.2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -59- έτους 2026

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

«Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ από την αρμόδια υπηρεσία»