



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 60/2026

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών σωμάτων βιοκλιματικής αναβάθμισης κέντρου Αμαλιάδας» [αρ. μελ.30/2025]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη, ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/7596/24.3.2026 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη -Πρόεδρος                                       | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη<br>«Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος  |
| 3. Γεωργουλής Αλέξανδρος-<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας        | 16. Λυμπέρης Ερνέστο   |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος- Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Έργων               | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηγείας<br>(Μέσω τηλεδιάσκεψης)            |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 18. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής<br>παράταξης «Ήλιδα 36»                  |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-<br>Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων              | 19. Κορτέση Άννα/Γραμματέας<br>(Μέσω τηλεδιάσκεψης)                        |
| 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος<br>Υγείας, Πρόνοιας               | 20. Τσαγρής Νικόλαος   |
| 8. Κουτρομπής Κωνσταντίνος  | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 9. Καραπιέρης Γεώργιος  |  |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος<br>Άθλησης, Νέας Γενιάς & Παιδείας. |  |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.             |  |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηγείας         |  |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηγείας.                                |  |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
2. Λαμπρινός Σπυρίδων
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ. Οι κ. Αστερής και Χριστοφόρου μετά τη λήψη απόφασης στο 24° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 17<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7360/23.3.2026 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

**ΘΕΜΑ:** 1<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου με τίτλο: « Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών σωμάτων Βιοκλιματικής αναβάθμισης κέντρου Αμαλιάδας»

Συνημμένα αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης (αρ. πρωτ: 31821/20-03-2026) της εταιρείας «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ » αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του ανωτέρου αναφερόμενου έργου, για έγκριση δίμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ως 31-05-2026 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

– Προϋπολογισμός: 55.225,56 ευρώ με ΦΠΑ

– Υπογραφή σύμβασης: 24-11-2025

– Συμβατικό ποσό: 54.121,05 ευρώ

– Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 24-03-2026

2. Γίνεται γνωστό ότι μετά την τοποθέτηση-αντικατάσταση των συσσωρευτών στους ιστούς φωτισμού , εντοπίστηκε πρόβλημα στην λειτουργία των υφιστάμενων ηλεκτρονικών πλακετών αυτόματης φόρτιση- τροφοδοσίας και απαιτείται η αντικατάσταση τους με νέες.

3. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η σύνταξη 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω εργασίες

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η παράταση εκτέλεσης του έργου έως 31-05-2026 ώστε να συνταχθεί και εγκριθεί ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και στην συνέχεια να ολοκληρωθούν οι εργασίες που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν.

Βάσει του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο»

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.

2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.

3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών σωμάτων Βιοκλιματικής αναβάθμισης κέντρου Αμαλιάδας» [αρ. μελ.30/2025], μέχρι 31.05.2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -60- έτους 2026

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

«Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ από την αρμόδια υπηρεσία»