



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 61/2026

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου «Κατεπείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Οδοποιίας λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων» [αρ. μελ.32/2025]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη, ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/7596/24.3.2026 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη -Πρόεδρος                                       | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη<br>«Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος  |
| 3. Γεωργουλής Αλέξανδρος-<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας        | 16. Λυμπέρης Ερνέστο   |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος- Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Έργων               | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηγείας<br>(Μέσω τηλεδιάσκεψης)            |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 18. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής<br>παράταξης «Ήλιδα 36»                  |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-<br>Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων              | 19. Κορτέση Άννα/Γραμματέας<br>(Μέσω τηλεδιάσκεψης)                        |
| 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος<br>Υγείας, Πρόνοιας               | 20. Τσαγρής Νικόλαος   |
| 8. Κουτρομπής Κωνσταντίνος  | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 9. Καραπιέρης Γεώργιος  |  |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος<br>Άθλησης, Νέας Γενιάς & Παιδείας. |  |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.             |  |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηγείας         |  |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηγείας.                                |  |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
2. Λαμπρινός Σπυρίδων
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ. Οι κ. Αστερής και Χριστοφόρου μετά τη λήψη απόφασης στο 24° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 18<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7043/19.3.2026 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ 1<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου:

Τίτλος έργου: Κατεπείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Οδοποιίας λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων  
 Αρ. μελέτης: 32 / 2025  
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας  
 Ανάδοχος: Χρήστος Αποστολόπουλος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.  
 Χρηματοδότηση: ΠΔΕ-ΣΑΝΠ 801 (2023ΝΠ80100001 - 5202320)  
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 35027/19-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018218247)  
 Ύψος Σύμβασης: 155.200,00 € (με ΦΠΑ)  
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 0,00 € (με ΦΠΑ)  
 Προθεσμία Περαιώσης: 19-03-2026 (Αρχική)  
 Αιτούμενη 1<sup>η</sup> Παράταση: 19-05-2026

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την από 09-03-2026 (υπ. αρ. πρωτ. 5794/09-03-2026 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου, κατά δύο (2) μήνες, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 19-05-2026 και σας γνωρίζουμε επίσης ότι:

- δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι χωματουργικές / κατασκευαστικές εργασίες στο σύνολό τους, λόγω των δυσμενών χειμερινών καιρικών συνθηκών
- είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της τελικής έγκρισης του αναγκαίου 1ου ΑΠΕ.»

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατεπείγουσες Εργασίες Αποκατάστασης Οδοποιίας λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων» [αρ. μελ. 32/2025], έως 19-05-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -61- έτους 2026

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος