



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 62/2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.51/2018]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη, ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/7596/24.3.2026 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη -Πρόεδρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη
«Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Γεωργουλής Αλέξανδρος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 16. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος- Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς
(Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής
παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-
Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων | 19. Κορτέση Άννα/Γραμματέας
(Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος
Υγείας, Πρόνοιας | 20. Τσαγρής Νικόλαος |
| 8. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 9. Καραπιέρης Γεώργιος | |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
Άθλησης, Νέας Γενιάς & Παιδείας. | |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
2. Λαμπρινός Σπυρίδων
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ. Οι κ. Αστερής και Χριστοφόρου μετά τη λήψη απόφασης στο 24° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 19^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6988/19.3.2026 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 4^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου
Τίτλος έργου: Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας
Αρ. μελέτης: 51 / 2018
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: 'Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου'
Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΤΠ&Δ (ΚΑ 64.7333.20002)
Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 9717/15-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014756271)
Ύψος Σύμβασης: 192.930,12 € (με ΦΠΑ)
1^{ος} ΑΠΕ στο ποσό των 218.176,80€ (με ΦΠΑ & Αναθεώρηση) - Υπ' αρ. 399/2024 Απ. Δημ. Επιτροπής
2^{ος} ΑΠΕ - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ- 1^η Σ.Σ.Ε. (1^η Σύμβαση ήσσονος αξίας) στο ποσό των 249.903,63 €(με ΦΠΑ & Αναθεώρηση)
Δαπάνη Εγκρίσεων: 191.447,68€ (με ΦΠΑ) Προθεσμία Περαιώσης: 15-05-2025 (Αρχική)
1^η παράταση: 31-08-2025 - (Υπ. αρ. Αποφ. 114/2025 Δ.Σ) **2^η παράταση:** 31-10-2025 - (Υπ. αρ. Αποφ. 217/2025 Δ.Σ) **3^η παράταση:** 31-01-2026 - (Υπ. αρ. Αποφ. 268/2025 Δ.Σ) **4^η παράταση:** 31-05-2026 - (αιτούμενη)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει
- ο Την υπ' αρ. πρωτ. 4583/25-02-2026 (εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου, κατά τέσσερις (4) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 31-05- 2026.

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες (αύξηση πιστώσεων, λήψη αποφάσεων κα) για την σύναψη της 1ης ΣΣΕ, σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ- 1η Σ.Σ.Ε. (1η Σύμβαση ήσσονος αξίας) όπως εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 04/2025 Πρακτικό (θέμα 4^ο) Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας και την υπ' αρ. 332/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Ο κ. Κουτρομπής ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.51/2018], με αναθεώρηση, έως 31-05-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -62- έτους 2026

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος