



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4ης/2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 63/2026

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» [αρ. μελ.10/2023]**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη, ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/7596/24.3.2026 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη -Πρόεδρος                                       | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη<br>«Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος  |
| 3. Γεωργουλής Αλέξανδρος-<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας        | 16. Λυμπέρης Ερνέστο   |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος- Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Έργων               | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας<br>(Μέσω τηλεδιάσκεψης)            |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 18. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής<br>παράταξης «Ήλιδα 36»                  |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-<br>Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων              | 19. Κορτέση Άννα/Γραμματέας<br>(Μέσω τηλεδιάσκεψης)                        |
| 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος<br>Υγείας, Πρόνοιας               | 20. Τσαγρής Νικόλαος   |
| 8. Κουτρομπής Κωνσταντίνος  | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 9. Καραπιέρης Γεώργιος  |  |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος<br>Άθλησης, Νέας Γενιάς & Παιδείας. |  |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.             |  |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας         |  |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                |  |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
2. Λαμπρινός Σπυρίδων
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ. Οι κ. Αστερής και Χριστοφόρου μετά τη λήψη απόφασης στο 24° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4992/2.3.2026 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

**ΘΕΜΑ :** 7η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου

Τίτλος έργου: Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου  
 Ήλιδας Ν. Ηλείας  
 Αρ. μελέτης: 10 / 2023  
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας  
 Ανάδοχος: 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ'  
 Χρηματοδότηση: Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 11825/26-6-2023 (23ΣΥΜΒ012949870 2023-06-26)  
 Ύψος Σύμβασης: 1.536.000 € (με ΦΠΑ)  
 Προθεσμία Περαίωσης: 26-06-2024  
 1η Παράταση : 26-10-2024 (223/2024 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)  
 2η Παράταση : 26-02-2025 (308/2024 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)  
 3η Παράταση : 26-06-2025 (44/2025 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)  
 4η Παράταση : 26-09-2025 (153/2025 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)  
 5η Παράταση : 26-12-2025 (271/2025 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)  
 6<sup>η</sup> Παράταση : 26-02-2026 (14/2026 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)  
 Αιτούμενη 7<sup>η</sup> Παράταση : 26-04-2026

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την υπ. αρ. πρωτ. 34454/15-12-2025 αίτηση του Αναδόχου
- ο Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α' 12)

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως τις 26-04-2026 και σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο, να ολοκληρωθούν οι εργασίες διαγραμμίσεων, που καθυστέρησαν λόγω καιρικών φαινομένων».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Ο κ. Κουτρομπής ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 7η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» [αρ. μελ.10/2023], με αναθεώρηση, έως 26-04-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -63- έτους 2026

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος