



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 231/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/22-06-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 28/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 22-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 12798/15/18.06.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β' 1872) – 43η Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2.Πατρινός Αντώνιος-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

• • • • • 19ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

19ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την μξε αριθμ. πρωτ.

12384/Δ4/1418/15-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αναλύεται παρακάτω:

« Τίτλος έργου: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ήλιδας
 Αριθμός μελέτης: 28 / 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: Κ/Ξ Βασιλακόπουλος Τρύφωνας – Αλέρτας Αναστάσιος – Καστάνης Άγγελος
 Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (2017ΣΕ05500010)
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 11036/Δ4/1367/18-06-2020
 Ύψος Σύμβασης: 125.677,89 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία: 18-06-2021 (αρχική)
 Περαιώσης: 18-06-2021 (αρχική)
 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών: 1^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) - υπ. αρ. 169/2021 απόφαση Ο.Ε.

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
 - Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 147)
 - Την από 14-06-2021 (υπ' αρ. πρωτ. 12325/Δ4/1415/15-06-2021 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου.
 - Την από 08-03-2021 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος με αρ. πρωτ. 5059/Δ4/567/09-03-2021
 - Την υπ' αρ. πρωτ. 5669/Δ4/650/18-03-2021 Απόφασή μας (επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών)
 - Τη σχετική ενημέρωση ότι έχει γίνει η πληρωμή του 1^{ου} Λογαριασμού συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 52.033,29€
- σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε τη λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών. Η υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του με αναθεώρηση, από τη συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 18-09-2021. Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 28/2018]» μέχρι την 18^η-09-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 231/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ