



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 155 /2011

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών - Αντικατολισθητική Προστασία στο Δ.Δ Ροδιάς (αρ. μελ. 433/08)»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8<sup>η</sup> του μήνα *Απριλίου*, του έτους 2011, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 20.00', συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/9194/04.04.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -33- μελών βρέθηκαν παρόντα -31- και ονομαστικά:

Παρόντες:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών.    | 20. Κότσιφας Διονύσιος -Επικεφαλής<br>μείζονος μειοψηφίας.                   |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος<br>Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 21. Μπιλίρης Νικόλαος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος<br>Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών        | 22. Παναγόπουλος Χρήστος   |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης   | 23. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-<br>Αντιπρόεδρος                                 |
| 5. Κλειδέρης Παναγιώτης  | 24. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη  |
| 6. Βασιλόπουλος Δημήτριος  | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης   |
| 7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος   | 26. Χριστόπουλος Γεώργιος  |
| 8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών              | 27. Κολόσακας Άγγελος-Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»      |
| 9. Δούλος Παντελής   | 28. Κόλλιας Ευστάθιος  |
| 10. Προκόπης Πέτρος  | 29. Μητσόπουλος Σωτήριος   |
| 11. Ντάνας Χαράλαμπος  | 30. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής<br>παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών» |
| 12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική  | 31. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας.   |
| 13. Παναγιωτάρας Δημήτριος   |  |
| 14. Λιώσης Απόστολος   |  |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος                                     |  |
| 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος            |  |
| 17. Παπαδάτος Πέτρος   |  |
| 18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος   |  |
| 19. Νικολόπουλος Χρήστος   |  |

Απόντες

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης | 2. Κράλλης Δημήτριος |
|----------------------------|----------------------|

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης**.

Παρόντες πρόεδροι: Α) Δημοτικής Κοινότητας Αμαλιάδας, Ηλίας Τσαρούχας.

Β) Τοπικών Κοινοτήτων: Δουνεϊκών- Ηλιόπουλος Δημήτριος.

Οι πρόεδροι των ΤΚ/των Αγ. Ηλία, Ροδιάς, Χαβαρίου αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **31ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. **Μπούρα**.

Ο αντιδήμαρχος πρότεινε παράταση προθεσμίας τού έργου: Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών - Αντικατολισθητική Προστασία στο Δ.Δ Ροδιάς (αρ. μελ. 433/08), αναδόχου ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ ΕΕ, σύμφωνα και με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου.

Η υπηρεσία προτείνει την παράταση μέχρι 30/4/2011, κατόπιν του υπ. αρ. πρωτ. 99204/10429/20-10-2010 έγγραφου της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας, διότι δεν υπάρχει ευθύνη του αναδόχου για την καθυστέρηση του έργου, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας Κόλλιας Μητσόπουλος ψήφισαν *λευκό*.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ,

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου: Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών - Αντικατολισθητική Προστασία στο Δ.Δ Ροδιάς (αρ. μελ. 433/08), μέχρι 30/4/2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -155- έτους 2011

**Ο Πρόεδρος**

Ακριβές απόσπασμα

**Τα Μέλη**

Αμαλιάδα, 14/04/2011

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**