



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 153 /2011

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ: ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΞΥΔΕΪΚΑ - ΑΝΤΩΝΕΪΚΑ (αρ. μελ. 240/08)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8^η του μήνα *Απριλίου*, του έτους 2011, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 20.00', συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/9194/04.04.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -33- μελών βρέθηκαν παρόντα -31- και ονομαστικά:

Παρόντες:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών. | 20. Κότσιφας Διονύσιος -Επικεφαλής
μείζονος μειοψηφίας. |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 21. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 22. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης | 23. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 5. Κλειδέρης Παναγιώτης | 24. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 6. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 26. Χριστόπουλος Γεώργιος |
| 8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 27. Κολόσακας Άγγελος-Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 9. Δούλος Παντελής | 28. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 10. Προκόπης Πέτρος | 29. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 11. Ντάνασης Χαράλαμπος | 30. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής
παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών» |
| 12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | 31. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας. |
| 13. Παναγιωτάρας Δημήτριος | |
| 14. Λιώσης Απόστολος | |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 17. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 19. Νικολόπουλος Χρήστος | |

Απόντες

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης | 2 .Κράλλης Δημήτριος |
|----------------------------|----------------------|

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπερης**.

Παρόντες πρόεδροι: Α) Δημοτικής Κοινότητας Αμαλιάδας, Ηλίας Τσαρούχας.

Β) Τοπικών Κοινοτήτων: Δουνεϊκών- Ηλιόπουλος Δημήτριος.

Οι πρόεδροι των ΤΚ/των Αγ. Ηλία, Ροδιάς, Χαβαρίου, αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **29ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. **Μπούρα**.

Ο αντιδήμαρχος πρότεινε παράταση προθεσμίας τού έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ: ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΞΥΔΕΪΚΑ - ΑΝΤΩΝΕΪΚΑ (αρ. μελ. 240/08), αναδόχου ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ, σύμφωνα και με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου.

Η υπηρεσία προτείνει την παράταση μέχρι 31/7/2011, κατόπιν του υπ. αρ. πρωτ. 156886/16680/30-12-2010 έγγραφου της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας, για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ.

Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας Κόλλιας Μητσόπουλος ψήφισαν *λευκό*.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ: ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΞΥΔΕΪΚΑ - ΑΝΤΩΝΕΪΚΑ (αρ. μελ. 240/08) μέχρι 31/7/2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -153- έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 14/04/2011

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης