



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 228/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/07-07-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» [αρ.μελ.29/2018]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 07-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.12703/23/03-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος
3. Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.
4. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Μέλος
5. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Μέλος ως αναπληρωτής του κ. Αμπού Χάντμπα Μισέλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αστερής Ευγένιος – Μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Αντιδήμαρχος
3. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα – μέλος
4. Αναγνωστόπουλος Κων/νος – μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και τέσσερα (4) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Χριστοφόρου Ευάγγελος προσήλθε στο 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 12489/Δ4/1505/01-07-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Θέμα : «Παράταση προθεσμίας έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» [αρ. μελέτης 29 /2018].

.....Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 11098/Δ4/1385/ 18 - 06 - 2020 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας

περαίωσης των εργασιών, λόγω προβλημάτων στην εκτέλεση, που προέκυψαν από τα μέτρα για την προστασία από την πανδημία Covid-19.

και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :

- πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ)	:	19.000,00 €
- συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ)	:	1595 /Δ4/183 / 24/ 01 /2020
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ)	:	19.000,00 €
- συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)	:	0,00€
- σύνολο		19.000,00 €
- έναρξη προθεσμίας έργου	:	24/01/2020
- λήξη » » »	:	23/07/2020

2.Το φυσικό αντικείμενο το έργου έχει ολοκληρωθεί κατά 50% και απομένουν οι εργασίες της τοποθέτησης ερμαρίων κουζίνας, και των επισκευών ηλεκτρικής – υδραυλικής εγκατάστασης.

3.Απαιτείται η εκτέλεση επιπλέον εργασιών που δεν υπήρχαν στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης

4.Συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και αναμένεται θεώρηση και διαδικασία έγκρισης του.

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι, η καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, **μέχρι τις 31/10/2020**, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του ΑΠΕ και να ολοκληρωθεί το έργο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» [αρ. μελ.: 29/2018] έως την 31-10-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 228/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ