



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 143/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/12-05-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης - Παράταση προθεσμίας του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ» [αρ.μελέτης 9/2017]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 12-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 7699/13/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης της συνεδρίασης 11:45μ.μ, με τρόπο διεξαγωγής της το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Φάξ, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 10 τής από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 55 11-3-2020), τις διατάξεις του άρθρ. 43 τής από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 75 30-3-2020), τού άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/19 και της εγκυκλίου με αρ.40/20930/31.3.2020 ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, με τα παρακάτω μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που είναι παρόντα τα οκτώ (8) σε σύνολο εννέα (9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος
4.Νικολόπουλος Χρήστος - μέλος
5.Αστερής Ευγένιος - μέλος
6.Α.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ - μέλος
8. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 6975/Δ4/921/23-04-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης – Παράτασης Προθεσμίας.

- Τίτλος έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ»
- Αριθμός μελέτης: 09 / 2017
- Φορέας: Δήμος Ήλιδας
- Ανάδοχος: ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
- Προϋπολογισμός: 1.286.480,00€ (με ΦΠΑ)
- Χρηματοδότηση: ΠΔΕΣΑΕΠ001 - 2016ΕΠ00100001
- Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 28306/Δ4/4618/5-12-2018
- Ύψος Σύμβασης: 466.053,81 € (με ΦΠΑ)
- Δαπάνη Εγκρίσεων 257.082,62 € (με ΦΠΑ)
- Προθεσμία Περαιώσης: 04-07-2020 (υπ. αρ. 51/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 533.617,89€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 67.564,08€ που αφορά την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Μετά την έγκρισή του δύναται να υπογραφεί 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται, επίσης, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου, με Αναθεώρηση, έως 30-09-2020 για τους κάτωθι λόγους:

1.Απαιτείται χρονικό διάστημα ικανό για την πραγματοποίηση των εργασιών του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου προκειμένου για την ολοκλήρωσή του.

2.Υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, που οφείλονταν σε έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή του έργου.

3.Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν αυτήν την περίοδο στην χώρα μας (πανδημία κορονοϊού), καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη η συγκρότηση επαρκών συνεργείων και δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την διάρκεια των απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν σήμερα».

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τόσο στην αιτιολόγηση του 1^{ου} Α.Π.Ε. - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία όσο και από το πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου, αναφέρεται ότι :

.....«Ο παρών 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου. Με την σταδιακή εξέλιξη των εργασιών παρατηρούνται α) μεταβολές των ποσοτήτων ορισμένων εκ των συμβατικών εργασιών οι οποίες οφείλονται σε σφάλματα της προμέτρησης του έργου, και β) η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση και κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Για την κάλυψη αυτών των διαφοροποιήσεων γίνεται μερική ανάλυση του κονδυλίου των απροβλέπτων και δεν υπάρχει χρήση επί ελάσσω δαπάνης ώστε να απαιτείται ο έλεγχος των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει το στάδιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα στον παρόντα 1ο ΑΠΕ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται :

α. αυξήσεις ποσοτήτων λόγω των μέχρι τώρα εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου, των ακριβέστερων προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ : ΟΔΟΠΟΙΪΑ

- A1.2 καθαίρεση σκυροδέματος
- B1 εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
- B2 πρόσθετη τιμή εκσκαφών

ΟΜΑΔΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- Δ1 τομή οδοστρώματος
- 5.08 εγκιβωτισμός με άμμο
- 16.21.N κατασκευή παροχής Φ32
- 16.32.N προμήθεια και τοποθέτηση βανοφρεατίων
- 16.19.01 κατασκευή διακλάδωσης
- B.65 προμήθεια συρματοπλέγματος - συρματοκιβωτίων
- B.65.2 κατασκευή φατνών
- B.65.3 πλήρωση φατνών

β. μείωση ποσοτήτων λόγω των μέχρι τώρα εγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων του έργου, των ακριβέστερων προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού, στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ : ΟΔΟΠΟΙΪΑ

- B-7.1N επενδεδυμένη τάφρος
- Γ-2.1N νταμαρόχωμα Αράξου
- 12.01.01.05 τσιμεντοσωλήνες Φ600
- 12.01.01.06 τσιμεντοσωλήνες Φ800

ΟΜΑΔΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- 5.04 επιχώσεις ορυγμάτων
- 12.14.01.06 σωλήνες PE Φ90 10 atm
- N60 υδρομετρητές
- 16.21 τοποθέτηση και σύνδεση υδρομετρητή
- 16.9GN προκατασκευασμένα φρεάτια
- 16.18.0.1 σύνδεση αγωγού με υφιστάμενο δίκτυο
- 13.03.01 δικλείδες
- 3.01.01 εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων γαιοημιβραχώδεις χωρίς την μεταφορά
- 3.01.02 εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων γαιοημιβραχώδεις με την μεταφορά
- 5.01 κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος

γ. Νέες Τιμές

ΟΜΑΔΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

- NT1/1 φρεάτιο εσωτερικής διαμέτρου 1,20m
- NT1/2 δικλείδες χυτοσιδηρές DN 80mm
- NT1/3 γαιούφασμα έδρασης επιχωμάτων

Ε. 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.»

Κατά την έναρξη εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη πρόσθετων εργασιών:

α) για την εκτέλεση εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας στις εργασίες της οδοποιίας του οικισμού Γερακίου.

β) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής φατνών –πλήρωσης φατνών λόγω της εκβάθυνσης της κοίτης και της καταστροφής των πρανών σε πολλά σημεία σε σχέση με τα στοιχεία της μελέτης. Για την αποφυγή λοιπόν μελλοντικής καταστροφής των διαβρωμένων πρανών και την θωράκιση της κατασκευής των συρματοκιβωτίων προτείνεται η κατασκευή θεμελίων από συρματοκιβώτια σε βάθος 1,00m. προκειμένου να μην επιτραπεί η υποσκαφή της κατασκευής των συρματοκιβωτίων που προτείνονται από την μελέτη. (δεδομένου ότι η κοίτη έχει τάση εκβάθυνσης όπως προκύπτει από τα σημερινά στοιχεία συγκρινόμενα με αυτά της μελέτης).

Η δημιουργία της απρόβλεπτης κατάστασης προήλθε:

- 1) Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που δημιούργησαν διαβρωτικές συνθήκες στην οδοποιία του οικισμού Γερακίου κυρίως
- 2) Οι μεγάλης έκτασης και έντασης βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή απορροής, που διάβρωσαν σε σημαντικό βαθμό την κοίτη στην περιοχή παρέμβασης, δημιουργώντας την ανάγκη προσαρμογής των υπό κατασκευή φατνών στα υφιστάμενα πρανά σε σχέση με τον έντονα διαβρωμένο πυθμένα.
- 3) Το γεγονός ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης οι παραπάνω παράγοντες, ώστε να προϋπολογιστούν οι αναγκαίες εργασίες.

Η ανωτέρω κατασκευή απαιτεί τις επιπλέον ποσότητες που ενσωματώνονται στην εν λόγω 1η Συμπληρωματική Σύμβαση. Με δεδομένο λοιπόν ότι η ως άνω κατασκευή επιβάλλεται για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και με τα σημερινά δεδομένα της κοίτης του ρέματος, οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κρίνονται επιβεβλημένες και απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση του έργου, ώστε να αποφευχθούν υπόσκαφες των πρανών και εν τέλει να μην αστοχήσει η όλη κατασκευή επένδυσης των πρανών.

Το κόστος για την υπ' όψη κατασκευή δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων και για αυτό το λόγο απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται κατά την διάρκεια της σύμβασης (έχει συναφθεί η από 28306/5-12-2018 σύμβαση με χρόνο περαίωσης την 4-03-2020)

Η αξία της τροποποίησης είναι 54.487,24€ χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται σε ποσοστό 14,61% της αρχικής σύμβασης, μικρότερο δηλαδή του 15%.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, καθόσον η τροποποίηση αφορά σε έργο ιδίου αντικειμένου με της αρχικής.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών είναι σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, και ανέρχεται στο ποσό των 54.487,24€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 7.107,03€ για απρόβλεπτα, 13.076,94€ για ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 67.564,18€».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 8 άρθρ.57 «Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116), τις διατάξεις του Ν. 4412/16, το υπ. αριθμ. 07/2019 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 3ο ΑΠΕ του έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ, ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ [αρ. μελέτης 09/2017], της αναδόχου εταιρείας «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που ανέρχεται στο ποσό των 533.617,89€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 67.564,08€ που αφορά την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
2. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρου έργου, με αναθεώρηση, έως την 30-09-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 143/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**