



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Αριθμός Απόφασης 6/2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό 1/11-01-2019 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ, σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και σχεδίου 2ης ΣΣΕ του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»».**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 11-1-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 265/1/7-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Δούλος Παντελής – Μέλος.
3. Τζουλέκης Σπυρίδων – Μέλος.
4. Ευσταθόπουλος Ηλίας – Μέλος.
5. Μανωλόπουλος Δημήτριος – Αλέξανδρος – Αν/κο Μέλος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.
4. Μπιλίρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ. 308/Δ4/26/08-01-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Το Έργο του Δήμου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» είχε προϋπολογισμό Δημοπράτησης 15.129.000,00 € με ΦΠΑ.

Στις 08/12/2014 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατικό ποσό 11.545.200,01 € χωρίς ΦΠΑ με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ο 1ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 30/09/2016 με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε τη συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου με πέρας εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρας στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 27/12/2017 ο το Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας με την 497/2017 Απόφασή του, ενέκρινε την 2η παράταση του Έργου έως 30/12/2018.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 2.400.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Στις 10/10/2018 με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018.

Στις 8/11/2018 συντάχθηκε και υπεγράφη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και τον ανάδοχο του Έργου χωρίς επιφύλαξη, ο 3ος ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1η και τη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν 3669/2008 παρ. 4γ στο δεύτερο εδάφιο «Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης, η οποία συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.». Επίσης στο ίδιο άρθρο στην παρ. 1 για τις συμπληρωματικές εργασίες μεταξύ άλλων ισχύουν τα εξής : «Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.»

Στις 17/12/2018 κατατέθηκε με αρ πρωτ του ΣΔΕ 403943/5179/17-12-2018 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ο 3ος ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ με τα συνοδευτικά τεύχη στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τον έλεγχο τους και προκειμένου να διατυπώσουν τις δύο γνώμες τους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Στις 19/12/2018 συνεδρίασε Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και εξέτασε τον 3ο ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ. Με το 7/19-12-2018 Πρακτικό του:

α) σχετικά με την απαίτηση σύμφωνης γνώμης του για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» παρατήρησε ότι η χρήση στις ομάδες Β : Αγωγοί- Συσκευές Αγωγών και Δ: Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα δεν έχουν γίνει σύμφωνα με το Νόμο στον από 8/11/2018 συνταχθέντα και υποβληθέντα 3ο ΑΠΕ. Κατά τη συνεδρίαση υπεδείχθη στην Διευθύνουσα Υπηρεσία από το ΣΔΕ η σωστή χρήση των επί έλασσον δαπανών στις ομάδες αυτές. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αυθημερόν ανασυνέταξε τον 3ο ΑΠΕ σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΣΔΕ. Ο 3ος ΑΠΕ υπεγράφη χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο και είναι ο παρών οποίος υποβάλλεται ενώπιον σας για έγκριση.

β) σχετικά με την απαίτηση γνώμης του ΣΔΕ για την 2η ΣΣΕ το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων το ΣΔΕ, γνωμοδότησε αρνητικά επειδή « Η 2η ΣΣ περιλαμβάνει προβλεπόμενες εργασίες που οφείλονται σε τροποποίηση της μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία του άρθρου 45 του Ν3669/2008, ούτε υπάρχει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί τροποποίησης της μελέτης». Επί αυτού σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ν3669/2008, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη παράγραφο στο ποσό της Συμπληρωματικής Σύμβασης «συμπεριλαμβάνεται και αμοιβή για τη σύνταξη των τυχόν απαιτούμενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες».

Στις 19/12/2018, όπως αναφέρεται πιο πάνω ανασυντάχθηκε ο 3ος ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις- υποδείξεις της από 19/12/2018 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και υπεγράφη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου μας και τον ανάδοχο του Έργου χωρίς επιφύλαξη, ο 3ος ΑΠΕ ενώ το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος παρέμεινε το ίδιο καθώς δεν χρειαζόνταν αλλαγές.

Στις 20/12/2018 ο 3ος ΑΠΕ με την 2η ΣΣΕ προεγκρίθηκε σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 9113/20-12-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ /Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την προέγκριση αυτή, ταυτόχρονα, ανελήφθη η κάλυψη της δαπάνης ης 2ης ΣΣΕ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.

Αναλυτικότερα, σχετικά με την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» σημειώνουμε τα εξής:

Η εκ παραδρομής αυτή ανάλωση τμήματος των «επί έλασσον δαπανών» δημιουργήθηκε από εσφαλμένη χρήση δαπάνης νέων εργασιών. Αυθημερόν ανασυντάχθηκε ο 3ος ΑΠΕ ακολουθώντας με τις παρατηρήσεις του ΣΔΕ, ο οποίος θεράπευσε το σφάλμα αυτό και σύμφωνα τον από 19-12-2018 Πίνακα Ανάλωσης Επί Έλαττον Εργασιών, η χρήση των επί έλαττον δαπανών στις ομάδες είναι σύμφωνη με το Νόμο.

Σε σχέση με την συμπερίληψη της αμοιβής μελετών στη 2η ΣΣΕ μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες :

Σύμφωνα με το Πρακτικό του ΣΔΕ « Η 2η ΣΣ περιλαμβάνει προβλεπόμενες εργασίες που οφείλονται σε τροποποίηση της μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί η διαδικασία του άρθρου 45 του Ν3669/2008, ούτε υπάρχει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων περί τροποποίησης της μελέτης», για τα οποία σημειώνουμε:

- Η 2η ΣΣΕ περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες να εκτελεστούν για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του Έργου και υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις.

- Η 2η ΣΣΕ περιλαμβάνει τη δαπάνη των μελετών για τις εργασίες της. Οι απρόβλεπτες περιστάσεις που υπαγορεύουν την εκτέλεση των εργασιών της 2ης ΣΣΕ αναλύονται στην Αιτιολογική Έκθεση του 3ου ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν.3669/2008 για την συμπλήρωση μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις, «Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών».

Στη συνέχεια στην παρ. 2 του άρθρου 45 γίνεται αναφορά για πιθανή απόδοση, σε σφάλματα και ελλείψεις της αρχικής μελέτης, κάτι το οποίο δεν ισχύει στο Έργο μας καθ' όσον η συμπληρωματικές μελέτες εργασιών οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, η δυνατότητα εκπόνησης των νέων μελετών του Αναδόχου κλπ.

Η υδραυλική μελέτη του δικτύου συλλογής λυμάτων και του δικτύου προσαγωγής των λυμάτων, καταθλιπτικού και βαρυτικού, προς την ΕΕΛ Αμαλιάδας, με την οποία κατασκευάζεται το επιμετρούμενο τμήμα του Έργου, είναι τροποποίηση αρχικής της υδραυλικής μελέτης των δικτύων. Η αρχική μελέτη συντάχθηκε το 2006 και αναθεωρήθηκε το 2010. Η τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης εκπονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, με το Πρακτικό 08/02-11-2016 το ΣΔΕ γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίησή της και εγκρίθηκε με την απόφαση 433/13-12-2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας.

Η τροποποιημένη υδραυλική μελέτη των δικτύων περιλαμβάνει τα δίκτυα λυμάτων των οικισμών του Νοτίου και Δυτικού Κλάδου της πόλης της Αμαλιάδας και περιλαμβάνει πλήρεις μελέτες στατικές, υδραυλικές αρχιτεκτονικές ηλεκτρομηχανολογικές για τα αντλιοστάσια του δικτύου προσαγωγής.

Η τροποποιημένη υδραυλική μελέτη των δικτύων εκπονήθηκε από μελετητές του αναδόχου και κατά την εξέταση του θέματος από το ΣΔΕ και το ΔΣ της Ήλιδας εξετάστηκε το ενδεχόμενο σφαλμάτων της Αρχικής Μελέτης και δόθηκε η σύμφωνη γνώμη από τον Αρχική Μελετητή.

Οι μελέτες που έχουν συμπεριληφθεί στο αντικείμενο της 2ης ΣΣΕ, για τις εργασίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, είναι και αυτές αποτέλεσμα αυτών των απρόβλεπτων περιστάσεων και καλώς συμπεριελήφθησαν.

Οι εργασίες της 2ης ΣΣΕ συμπεριλήφθησαν καθ' όσον ήταν πολύ συγκεκριμένες και παρόμοιες κατά πολύ των ήδη εκτελεσμένων συμβατικών εργασιών των δικτύων προσαγωγής των λυμάτων στην ΕΕΛ Αμαλιάδας, η δε προμέτρησή τους ήταν πολύ εύκολη και σχεδόν μονοσήμαντη.

Οι όποιες διαφορές προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών θα αντιμετωπιστούν με τον επόμενο τακτοποιητικό ΑΠΕ.

Πριν την εκτέλεση των εργασιών της 2ης ΣΣΕ θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία της παρ 2 του άρθρου 45 του Ν3669/2008 για την σύνταξη και την έγκριση των μελετών για την εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Δηλαδή θα γίνουν οι προβλεπόμενες μελέτες από την 2η ΣΣΕ και θα εγκριθούν από την Προϊσταμένη Αρχή του Έργου μετά από γνώμη του ΣΔΕ, στη συνέχεια θα εκτελεστούν οι εργασίες.

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι στο αντικείμενο της 2ης ΣΣΕ συμπεριελήφθησαν και οι μελέτες και οι εργασίες, που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου για την ολοκλήρωση και λειτουργία του Έργου από τις χρονικές προθεσμίες του Χρηματοδοτικού Προγράμματος (ΕΣΠΑ 2007-2013). Η δυνατότητα προμέτρησης των εργασιών έχει αναλυθεί πιο πάνω.

Συμπερασματικά μετά την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ θα εγκριθούν από το ΔΣ οι προβλεπόμενες μελέτες, κατόπιν γνωμοδότησης του ΣΔΕ, οι οποίες θα συνταχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 45 του Ν3669/2008, θα προχωρήσει δε στη συνέχεια η εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

Σχετικά με τη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής :

Η Γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής χρηματοδότησης του Έργου εκδόθηκε και απεστάλη στο Δήμο μας στις 20-12-2018 με αρ πρωτ 9113/20-12-2018.

Το έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής περιέχει θετική σύμφωνη γνώμη για τον 3ο ΑΠΕ και τη 2η ΣΣΕ με κάλυψη της δαπάνης από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που είναι ενταγμένο το Έργο. Στο έγγραφο αυτό στην τελευταία παράγραφο σημειώνεται ότι: «Η παρούσα σύμφωνη γνώμη ισχύει με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η τροποποιημένη τεχνική μελέτη από το αρμόδιο Τεχνικό συμβούλιο», δηλαδή ακριβώς αυτό που αναλύουμε στην προηγούμενη β παράγραφο.

Εδώ σημειώνουμε ότι ο αρχικός προγραμματισμός για τη συνεδρίαση του ΣΔΕ ήταν στις 20-12-2018 και τα στενά χρονικά περιθώρια για την έκδοση σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής που σημαίνει ταυτόχρονα και την ανάληψη κάλυψη της χρηματοδότησης της 2ης ΣΣΕ.

Με το παρόν, σας διαβιβάζεται ο 3ος ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1η και τη 2η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ), το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος το οποίο εκτελείται με Ανάδοχο την εταιρεία ΑΑΓΗΣ Α.Ε και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου.

Το ποσό της Αρχικής Σύμβασης είναι 11.545.200,01 €, της 1ης ΣΣΕ 2.400.000,00 € και της 2ης ΣΣΕ 1.320.000,00 €.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επισημαίνοντας ότι για την σύναψη της 2ης ΣΣΕ απαιτείται γνώμη του ΣΔΕ, όχι κατ' ανάγκη θετική, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν3669/2008 και την ανάγκη ολοκλήρωσης κα λειτουργίας του έργου εντός του 2019, προκειμένου να αποφύγουμε προβλήματα με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Έργου, η Υπηρεσία μας

**ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ**

θετικά για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ όπως ανασυντάχθηκε στις 19-12-2018, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ΣΣΕ) και το Σχέδιο της 2ης ΣΣΕ για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, της σύναψης και του σχεδίου της 2ης ΣΣΕ για το Έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ».

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ, το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και σχεδίου 2ης ΣΣΕ του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» του Δήμου Ήλιδας. Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ καταλήγει στο ποσό των

15.265.200,01€ χωρίς ΦΠΑ και είναι σε υπέρβαση της αρχικής σύμβασης κατά 3.720.00,00€, όσο δηλαδή η 1η και η 2η ΣΣΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2019

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.  
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Αμαλιάδα 11-1-2019  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**