



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 8ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 114/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΕΦΥΡΑΣ, Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ» [αρ. μελ 51/2018]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/12438/23.5.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-Πρόεδρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 16. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | 19. Κορτέση Άννα |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 2. Τρικόγιας Κωνσταντίνος
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 5. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ, ο κ. Παπαδόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 1° Θ.Η.Δ και ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο μετά τη λήψη απόφασης στο 2° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10962/8.5.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ**1^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου**

Τίτλος έργου: Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας
 Αρ. μελέτης: 51 / 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: 'Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου'
 Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΤΠ&Δ (ΚΑ 64.7333.20002)
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 9717/15-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014756271)
 Ύψος Σύμβασης: 192.930,12 € (με ΦΠΑ)
 1^{ος} ΑΠΕ: 218.176,80€ (με ΦΠΑ & Αναθεώρηση) - Υπ' αρ. 399/2024 Απ. Δημ. Επιτροπής
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 191.447,68€ (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία: 15-05-2025 (Αρχική)
 Περαιώσης:
 1^η παράταση: 31-08-2025 (αιτούμενη)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
 - ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει
 - ο Την από 06-05-2025 (υπ' αρ. πρωτ. 10646/06-05-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου
- σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου, κατά εκατό οκτώ (108) ημέρες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 31-08-2025.

Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της τελικής έγκρισης του αναγκαίου υπό σύνταξη 2ου ΑΠΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει κατά την κατασκευή - λειτουργία του έργου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΕΦΥΡΑΣ, Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ» [αρ. μελ 51/2018], με αναθεώρηση, μέχρι 31-08-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -114- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος