



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 028/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/3-2-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 5ου ΑΠΕ του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 7-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.2367/03/03-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	
3.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος	
4.Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.	
5. Αστερής Ευγένιος - Μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Μέλος	
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ - Μέλος	

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ.:1519/Δ4/177/2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών με θέμα:

: Έγκριση 5^{ου} ΑΠΕ του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Το Έργο του Δήμου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» είχε προϋπολογισμό Δημοπράτησης 12.300.000, 00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Στις 08/12/2014 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατικό ποσό 11.545.200,01 € χωρίς ΦΠΑ με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξαμηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ο 1ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 30/09/2016 με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε τη συνολική παράταση εκτέλεσης του έργου με πέρας εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρας στις 30/06/2018 μαζί με την εξαμηνιαία δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιδας εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 27/12/2017 ο το Δ.Σ. του Δήμου Ηλιδας με την 497/2017 Απόφασή του, ενέκρινε την 2η παράταση του Έργου έως 30/12/2018.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου ποσού 2.400.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Στις 10/10/2018 με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου με πέρας εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018.

Στις 8/11/2018 συντάχθηκε και υπεγράφη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και τον ανάδοχο του Έργου χωρίς επιφύλαξη, ο 3^{ος} ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1^η και τη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος.

Στις 17/12/2018 κατατέθηκε με αρ πρωτ του ΣΔΕ 403943/5179/17-12-2018 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ο 3^{ος} ΑΠΕ, το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ με τα συνοδευτικά τεύχη στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τον έλεγχό τους και προκειμένου να διατυπώσουν τις δύο γνώμες τους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Στις 19/12/2018 συνεδρίασε Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και εξέτασε τον 3ο ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ με το 7/19-12-2018 Πρακτικό του.

Στις 19/12/2018 ανασυντάχθηκε ο 3ος ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις-υποδείξεις της από 19/12/2018 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ενώ το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος παρέμεινε το ίδιο καθώς δεν χρειαζόνταν αλλαγές.

Στις 20/12/2018 ο 3ος ΑΠΕ με την 2η ΣΣΕ προεγκρίθηκε σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 9113/20-12-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την προέγκριση αυτή, ταυτόχρονα, ανελήφθη η κάλυψη της δαπάνης ης 2ης ΣΣΕ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.

Στις 21/12/2018 με την ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 430/2018 απόφασής του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 'Ηλιδας ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος.

Στις 11/01/2019 με την υπ' αριθμ 6/2019 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 'Ηλιδας ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος.

Στις 22/01/2019 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 'Ηλιδας με αρ. πρωτ. 1580/Δ4/185/22.01.2019 έγγραφό της, απευθύνθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ. πρωτ. ΕΛ.ΣΥ. 4391/23.01.2019 με θέμα τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» και την έγκριση Σχεδίου της 2ης ΣΣΕ.

Στις 29/01/2019 με το αρ. πρωτ. 2077/Δ4/263 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 'Ηλιδας προς τον ανάδοχο δόθηκε εντολή να εκτελεστούν οι εργασίες των αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων για την κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΔ-1.

Στις 15/02/2019 με το αρ. πρωτ. 3577/Δ4/468 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 'Ηλιδας προς τον ανάδοχο δόθηκε εντολή να εκτελεστούν οι εργασίες των αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων για την κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΔ-2.

Στη 01/03/2019 με το αρ. πρωτ. 4773/Δ4/587 κατατέθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 'Ηλιδας ο από 19/12/2018 ανασυνταχθείς 3ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ με τα συνοδευτικά τεύχη τους στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τον έλεγχό τους και προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους για την ανάλωση των επί έλαττον δαπανών του 3ου ΑΠΕ.

Στις 6/03/2019 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής ενότητας Ηλείας συνεδρίασε σχετικά με την χρήση επί έλαττον δαπανών του από 19/12/2018 ανασυνταχθέντα 3ου ΑΠΕ και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 02/2019 Πρακτικό του, γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 3ου ΑΠΕ.

Στις 18/03/2019 με την υπ' αριθμ. 53/2018 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 'Ηλιδας ενέκρινε εκ νέου τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασής του, το ΔΣ του Δήμου 'Ηλιδας ενέκρινε εκ νέου τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 97/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου 'Ηλιδας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου έως τις 31/03/2019.

Στις 28/03/2019 με το αρ. πρωτ. 15477 έγγραφο του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η από 28/03/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμό 252/2019 σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος, και μας ενημερώνουν ότι μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στην υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου της 2ης ΣΣΕ.

Στις 28/3/2019 με το αρ. πρωτ. 6737/Δ4/910 έγγραφό του Τεχνικού Συμβούλου του Έργου προς τη Δ.Τ.Υ του Δήμου 'Ηλιδας ενημερώνει ότι διενέργησε έλεγχο για τις μελέτες που αφορούν στη 2η ΣΣΕ (που υποβλήθηκαν με τα αρ. πρωτ. 5727/Δ4/761/15.3.19 και 5898/Δ4/792 /18.3.19 από τον ανάδοχο) και συμφωνεί να προχωρήσει η Υπηρεσία στην έγκρισή τους.

Στις 20/05/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση των μελετών της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 05/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο αναβλήθηκε το εν λόγω θέμα μέχρι να υποβληθεί έγγραφη διατύπωση του αρχικού Μελετητή.

Στις 30/05/2019 ο μελετητής της μελέτης του 2016 απέστειλε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο οι παρούσες τροποποιήσεις της μελέτης δεν διαφοροποιούν σε κανένα σημείο τον σκοπό και τη φιλοσοφία της εκπονηθείσας το 2016 μελέτης και βρίσκουν σύμφωνο τον Μελετητή.

Στις 18/06/2019 με την υπ' αριθμ. 195/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31/07/2019.

Στις 19/06/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση των μελετών της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 06/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των μελετών της 2ης ΣΣΕ του Έργου.

Στις 05/07/2019 με το αρ. πρωτ. οικ. 6657 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ 340205, σύμφωνα με την οποία η 2η ΣΣΕ εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 26/07/2019 με την αρ. 226/2019 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκαν οι μελέτες της 2ης ΣΣΕ του έργου.

Στις 30/07/2019 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 16128 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 16/09/2019 θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ο 4^{ος} ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1^η και τη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος.

Στις 20/09/2019 με την υπ' αριθμ. 259/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του Έργου μέχρι τις 15/10/2019.

Στις 18/10/2019 με την υπ' αριθμ. 275/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του Έργου μέχρι τις 20/12/2019.

Στις 18/10/2019 με την αρ. 276/2019 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου.

Στις 06/12/2019 θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ο 5^{ος} ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1^η και τη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος.

Στις 17/12/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 26843/Δ4/3446 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου με νέο πέρας εργασιών στις 28/02/2020 συνοδευόμενο από την Τεχνική του Έκθεση.

Στις 18/12/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 5^{ου} ΑΠΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 11/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών όπως προτείνεται με τον 5^ο ΑΠΕ του Έργου.

Στις 7/2/2020 εκδόθηκε η προέγκριση του 5ου ΑΠΕ με το αριθμ. πρωτ. οικ.1264 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει στο οικονομικό αντικείμενο του Έργου τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών στην Αρχική Σύμβαση και στην 2η ΣΣΕ. Το αντικείμενο της 1ης ΣΣΕ έχει ολοκληρωθεί ταυτίζεται με αυτό του 4ου ΑΠΕ.

Παράμετροι του παρόντος ΑΠΕ είναι η μικρή αυξομείωση ποσοτήτων των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος του έργου στο αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης για την ολοκλήρωσή του, η αυξομείωση των ποσοτήτων της 2ης ΣΣΕ. Ο παρών 5ος ΑΠΕ στα ως άνω πλαίσια συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα:

α) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης των εγκεκριμένων με τον 4ο Α.Π.Ε., ως προέκυψαν για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της Αρχικής Σύμβασης από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν τα ΠΠΑΕ και αφορούν τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες, από τις ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολοίπων εναπομένουσων εργασιών και γενικά από τις ανάγκες του έργου για την έντεχνη ολοκλήρωσή του, του τμήματος των πέντε οικισμών του συνολικού Έργου.

β) στις ακριβέστερες προμετρήσεις του δικτύου εντός της πόλης της Αμαλιάδας, καθώς πλέον οι προμετρήσεις προκύπτουν από την υδραυλική μελέτη των αγωγών που περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες μελέτες της 2ης ΣΣΕ.

γ) Σε ακριβέστερες προμετρήσεις των επιπλέον εργασιών των αντλιοστασίων όπως προκύπτουν από τις εγκεκριμένες μελέτες της 2ης ΣΣΕ.

δ) Από τις επιπλέον χωματουργικές εργασίες και εργασίες σκυροδέματος που προέκυψαν από τις εργασίες κυλινδρικών χιτώνων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, για το αντλιοστάσιο ΑΔ.1-3 ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί με ασφάλεια ο υγρός και ο ξηρός θάλαμος του αντλιοστασίου. Η απαίτηση αυτή προέκυψε για συγκράτηση του εδάφους, στη νέα χωροθέτηση του αντλιοστασίου.

ε) Από τις επιπλέον εργασίες των φρεατοπασσάλων που χρειάστηκε να κατασκευαστούν σε μετατεθέν αντλιοστάσιο λόγω υψηλού υδροφόρου ορίζοντα αλλά κυρίως λόγω της αμμόδους σύστασης του εδάφους που εντοπίστηκε.

Με το παρόν, σας διαβιβάζεται ο 5ος ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1^η και τη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος το οποίο εκτελείται με Ανάδοχο την εταιρεία ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

Το ποσό της Αρχικής Σύμβασης είναι 11.545.200,01 €, της 1^{ης} ΣΣΕ 2.400.000,00 € και της 2^{ης} ΣΣΕ 1.320.000,00 €. Η συνολική δαπάνη των απροβλέπτων είναι αυτή της 2ης ΣΣΕ, ποσού 34.935,44 €. Η δαπάνη του συνόλου των Συμβάσεων με τον 4ο ΑΠΕ, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης και Γ.Ε. & Ο.Ε. και της απρόβλεπτης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 15.265.200,01 €. Η συνολική δαπάνη αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 584.106,94 €.

Το γενικό σύνολο της δαπάνης του Συνόλου των Συμβάσεων με τον προτεινόμενο 4ο ΑΠΕ με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 15.265.200,01 € και ταυτίζεται με τον 3ο ΑΠΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν36669/2008 και την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης και λειτουργίας του Έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

για την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το Έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία μας, προεγκρίθηκε από το ΥΜΕΠΕΡΡΑΑ και έλαβε θετική γνωμοδότηση από το ΣΔΕ Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον 5ο ΑΠΕ του έργου και τα συνοδευτικά τεύχη του, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ. 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, το άρθρο 57 του Ν.36669/2008, το με αριθμ.11/18.12.2019 Πρακτικό του ΣΔΕ, τη θετική σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, για το Έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 028/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 11-02-2020**

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος