



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 130/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/22-04-2020 της τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου ΑΠΕ - παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Περιστερίου,
Δαφνιώτισσας Δ.Ε. Αμαλιάδας» [αρ.μελέτης 40/2015]**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 22-04-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 6851/11/16.04.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης της συνεδρίασης 12:30μ.μ, με τρόπο διεξαγωγής της το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Φάξ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 55 11-3-2020), τις διατάξεις του άρθρ. 43 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 75 30-3-2020), του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/19 και της εγκυκλίου με αρ.40/20930/31.3.2020 ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, με τα παρακάτω μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που είναι εννέα (9) στο σύνολο εννέα (9).

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος
4.Νικολόπουλος Χρήστος – μέλος
5.Αστερής Ευγένιος – μέλος
6.Α.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – μέλος
8. Αμπού Χάντμπα Μισέλ – μέλος
9. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 6696/Δ4/887/14-04-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ου ΑΠΕ - Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως Έργου.

- Τίτλος έργου: «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Περιστερίου, Δαφνιώτισσας Δ.Ε. Αμαλιάδας»
- Αριθμός μελέτης: 40 / 2015
- Φορέας: Δήμος Ήλιδας
- Ανάδοχος: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- Προϋπολογισμός: 470.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 401 - 2016ΕΠ40100036
- Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 10352/Δ4/1567/9-5-2018
- Ύψος Σύμβασης: 176.764,22 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Δαπάνη Εγκρίσεων 172.124,46 ευρώ (με ΦΠΑ)
- Προθεσμία Περαιώσεως: 31-12-2019 (Υπ' αρ. 351/2019 απόφαση Δ.Σ.)
- Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών: 1^{ος} ΑΠΕ - 176.764,22 € (με ΦΠΑ) – Υπ. αρ. 367/2018 απόφαση Δ.Σ. - 2^{ος} ΑΠΕ - 176.764,22 € (με ΦΠΑ) – Υπ. αρ. 180/2019 απόφαση Δ.Σ. - 3^{ος} ΑΠΕ - 176.764,22 € (με ΦΠΑ) – Πρακτικό υπ. αρ. 01/2020 Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147 & 156)
- Την από 11-12-2019 (υπ. αρ. πρωτ. 26368/Δ4/3383/11-12-2019 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
- Το υπ. αριθμ. 01/2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 3^ο ΑΠΕ του έργου.

παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και την έγκριση παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Το έργο βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσής του και η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ που σας διαβιβάζουμε, ο οποίος είναι Τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 176.764,22 € με Φ.Π.Α.».

Ακολουθώς ο Πρόεδρος ανέφερε ότι τόσο στην αιτιολόγηση του 3^{ου} ΑΠΕ για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία όσο και από το πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου, αναφέρεται ότι : «Ο λόγος για τον οποίο συντάχθηκε ο 3ος ΑΠΕ είναι για να συμπεριλάβει την αύξηση και τη μείωση των ποσοτήτων που αφορά στις εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, μη δυνάμενες να προβλεφθούν από την αρχική μελέτη, παρά την επιμέλεια της μελέτης για λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω. Συγκεκριμένα:

1. Σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας στις ανωτέρω περιοχές υπήρξε δυσκολία στην εφαρμογή της μελέτης η οποία έγινε σε προγενέστερο χρόνο και σαφώς η κατάσταση στις εν λόγω περιοχές είχε γίνει δυσμενέστερη.
2. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν προβλήματα στην πρόσβαση σε όλες τις περιοχές που απαιτεί η μελέτη σκυροδέτηση δρόμων. Για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διάνοιξης των δρόμων με μηχανήματα (JCB και GRADER).
3. Επίσης οι δρόμοι έπρεπε να εξυγιανθούν κατάλληλα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ομάδας των επιχωμάτων.
4. Πιθανές ελλείψεις και λάθη υπολογισμών κατά την διαδικασία των προμετρήσεων κατέστησε επιτακτική την ανάγκη σύνταξης του 3^{ου} ΑΠΕ για αύξηση και μείωση κάποιων ποσοτήτων.
5. Επιπλέον τα πιο απομακρυσμένα σημεία στους αγροτικούς δρόμους υπήρχαν κατολισθητικά φαινόμενα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα για την διάνοιξη των δρόμων να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα (JCB και GRADER).

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 3ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται :

α) με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, αφού αφορούν άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου αυτής και

β) με ανάλωση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

β.1. Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών στη διακήρυξη και τη σύμβαση .

β.2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Επιπλέον δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου, και δεν χρησιμοποιούνται οι «επί έλασσον» δαπάνες, για πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

β.3. Δεν υπερβαίνουν οι «επί έλασσον» δαπάνες κατά τον παρόντα 3ο ΑΠΕ, το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των συμβατικών δαπανών αντιστοίχων ομάδων εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν.4412/2016

Ο 3ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 176.764,22 € με ΦΠΑ που αναλύεται ως εξής :

- Δαπάνη εργασιών : 120.583,89 €
- ΓΕ & ΕΟ : 21.705,10 €
- Απρόβλεπτη δαπάνη: 0,00 €
- δαπάνη αναθεώρησης τιμών 262,80 €
- δαπάνη ΦΠΑ 34.212,43 €

Η τελική δαπάνη των εργασιών δεν παρουσιάζει μεταβολή και ο παρών 3ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με το ποσό του συμφωνητικού, 142.288,99 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 0,00 €, αναθεώρηση 262,80 € και 34.212,43 € για ΦΠΑ, δηλαδή σύνολο 176.764,22 €».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον 3° ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις τής παρ. 8 άρθρ.57 «Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α'116), τις διατάξεις του Ν. 4412/16, το υπ. αριθμ. 01/2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 3ο ΑΠΕ του έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τον 3° ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Περιστερίου, Δαφνιώτισσας Δ.Ε. Αμαλιάδας» [αρ. μελέτης 40/2015], της αναδόχου εταιρείας «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», που είναι Τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 176.764,22 €» με Φ.Π.Α.
2. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρου έργου, έως την 22-05-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ