



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 383/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/30.08.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικός της Αρχικής Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικός της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Αμαλιάδας»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 17595/23/26.08.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-μέλος
2. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Αστερή Ευγένιου	2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

21° Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 17474/Δ4/2143/25-8-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα:

Αποστολή 2^{ου} ΑΠΕ – Τακτοποιητικός της Αρχικής Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ – Τακτοποιητικός της 1ης Σ.Σ.Ε., όπως αναλύεται παρακάτω:

«

Τίτλος έργου:	Οδοποιία Δ.Ε. Αμαλιάδας
Αριθμός μελέτης:	6/2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	«Α. & Θ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»
Προϋπολογισμός:	240.000,00 με Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση:	ΣΑΤΑ
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 23161/Δ4/2466/21.10.2021
1η Συμπληρωματική Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 15092/25.07.2022
Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου ::	16-08-2022
Λήξη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης:	21/07/2022
Λήξη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης:	21/07/2022

Συνημμένος υποβάλλουμε το 2ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικός της Αρχικής Σύμβασης και 1ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικός της 1ης Σ.Σ.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 2^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) της Αρχικής Σύμβασης** ανέρχεται στο ποσό των **115.376,04€** με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης και
- Ο 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης** ανέρχεται στο ποσό των **17.232,05€** με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης».

Ακολουθώς ο Πρόεδρος-Δήμαρχος έκανε αναφορά στην αιτιολόγηση του 2^{ου} Α.Π.Ε., από την Τεχνική υπηρεσία, όπως παρακάτω :

«Α) Ο 2^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) της Αρχικής Σύμβασης** συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Οι συμπεριλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του "βασικού σχεδίου" του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται:

α) με τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου αυτής, που είναι η εκτέλεση έργων συντήρησης – οδικής ασφάλειας των επαρχιακών οδικών αξόνων που αφορά.

Συγκεκριμένα, ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε -σε σχέση με την αρχική σύμβαση- περιλαμβάνει :

1. Επί πλέον εργασίες :

- Μόρφωση – ισοπέδωση οδού
- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γ-η
- Δάνεια επίλεκτων υλικών
- Κατασκευή επιχωμάτων
- Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων
- Υπόβαση
- Βάση από θραυστό
- Ασφαλτική προεπάλειψη
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

2. Η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **11,10 €** και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

3. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **22.330,85 €** και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι δαπάνες του έργου διαμορφώνονται ως εξής :

Αρχική Σύμβαση :

Εργασίες	:	68.558,65 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	:	12.340,56 €
Απρόβλεπτα	:	12.134,88 €
Αναθεώρηση	:	11,10 €
Φ.Π.Α 24%	:	22.330,85 €
Σύνολο	:	115.376,04 €

1ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (εγκεκριμένος) :

Εργασίες	:	78.842,45 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	:	14.191,64 €
Απρόβλεπτα	:	0,00 €
Αναθεώρηση	:	11,10 €
Φ.Π.Α 24%	:	22.330,85 €
Σύνολο	:	115.376,04 €

2ος ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (προτεινόμενος) :

Εργασίες	:	78.842,45 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	:	14.191,64 €
Απρόβλεπτα	:	0,00 €
Αναθεώρηση	:	11,10 €
Φ.Π.Α 24%	:	22.330,85 €
Σύνολο	:	115.376,04 €

Β) Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με της επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και της προμετρήσεις που κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Οι συμπεριλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του "βασικού σχεδίου" του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται:

α) με τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου αυτής, που είναι η εκτέλεση έργων συντήρησης – οδικής ασφάλειας των επαρχιακών οδικών αξόνων που αφορά.

Συγκεκριμένα, ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε -σε σχέση με την 1^η Συμπληρωματική σύμβαση- περιλαμβάνει :

Επί πλέον εργασίες :

- Μόρφωση – ισοπέδωση οδού
- Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γ-η
- Βάση από θραυστό
- Ασφαλτική προεπάλειψη
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

2. Η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **0,00 €** και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

3. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **3.335,24 €** και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι δαπάνες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης διαμορφώνονται ως εξής :

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση :

Εργασίες	:	10.240,84 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	:	1.843,35 €
Απρόβλεπτα	:	1.812,63 €
Αναθεώρηση	:	0,00 €
Φ.Π.Α 24%	:	3.335,24 €
Σύνολο	:	17.232,05 €

1ος ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ.Ε. (προτεινόμενος) :

Εργασίες	:	11.776,96 €
ΓΕ/ΟΕ 18%	:	2.119,85 €
Απρόβλεπτα	:	0,00 €
Αναθεώρηση	:	0,00 €
Φ.Π.Α 24%	:	3.335,24 €
Σύνολο	:	17.232,05 €

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος το καταψήφισε το θέμα, γιατί δεν υπάρχει η έγκριση του τεχνικού συμβουλίου.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικός της Αρχικής Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ – Τακτοποιητικός της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Αμαλιάδας»

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 383/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ