



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΨΤ33ΩΡΘ-ΡΣΛ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 29/14.10.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 415/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. Έργου του έργου με τίτλο: Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου 'Ηλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα την 14^η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00', συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 29/26988/10.10.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιπρόεδρος.

1.Λυμπέρης Ιωάννης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 26463/7-10-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Αποστολή 3ου Α.Π.Ε. Έργου, Τίτλος έργου: Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου 'Ηλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας, Αριθμός μελέτης: 5/2021, Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας, Ανάδοχος: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713 - Κωδ. Ενάρθρου 2023ΕΠ00110005), Ύψος Χρηματοδότησης: 5.672.910,00€ (αρ. πρωτ. 172/16-1-2024 Απόφαση ΠΔΕ-ΑΔΑ:6ΥΔΟ7Λ6-0ΥΒ), Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732) - Αρχική Υπ' αρ. πρωτ. 7236/Δ4/716/24-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016524905) - 1η ΣΣΕ Ύψος Σύμβασης: 4.835.999,99 € (με ΦΠΑ) - Αρχική 74.000,00 € (με ΦΠΑ) - 1η ΣΣΕ Δαπάνη Εγκρίσεων 4.494.658,23 € (με ΦΠΑ) [Δαπάνη: Προκαταβολών- Εργασιών- Αναθεωρήσεων] 170.137,20 € (χωρίς ΦΠΑ) [Δαπάνη: Τόκων Υπερημερίας] Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες: 1ος ΑΠΕ - 1ο ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας) 2ος ΑΠΕ - 2ο ΠΚΤΜΝΕ - 1η ΣΣ στο ποσό των 5.468.400,00€ (με ΦΠΑ) - Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 94/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) Προθεσμία Περαιώσεως: 21-12-2024 (Συνολική Αρχική) 21-12-2022 (Τμηματική Αρχική) 9η παράταση: 15-08-2027 (Συνολική), 15-08-2025 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 194/2025 Δ.Σ.) 10η παράταση: 15-10-2027 (Συνολική), 15-10-2025 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 236/2025 Δ.Σ.) Σχετ.:

Έχοντας υπόψη:

Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
 Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρο 156), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
 Την Α.Π.:172/16-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΥΔΟ7Λ6-0ΥΒ) περί 2ης
 Τροποποίησης της Πράξης που αφορά το παραπάνω έργο,
 Το υπ' αριθμ. 06/2025 Πρακτικό (θέμα 3ο) Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας
 σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 3ο Α.Π.Ε. (ως ανασυντάχθηκε) και παρακαλούμε
 για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του. Στο σύνολό του ο 3ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο
 ποσό των 5.595.490,35€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι:

α) Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ως προς τον 2ο ΑΠΕ ως προς την δαπάνη εργασιών

β) Τακτοποιητικός ως προς την 1η ΣΣΕ (Απολογιστικά - Δαπάνες ΑΕΚΚ - 74.400,00€ με ΦΠΑ).

γ) υπερσυμβατικός κατά 759.490,36€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και κατά 201.490,35€ με ΦΠΑ σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ, για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αναλυτική αιτιολογική έκθεση και τον 3ο ΑΠΕ του έργου.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. Έργου του έργου με τίτλο: Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας, με αριθ. Μελέτης 5/2021 και την αιτιολογική έκθεση, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 5.595.490,35€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι:

α) Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ως προς τον 2^ο ΑΠΕ ως προς την δαπάνη εργασιών,

β) Τακτοποιητικός ως προς την 1^η ΣΣΕ (Απολογιστικά - Δαπάνες ΑΕΚΚ - 74.400,00€ με ΦΠΑ).

γ) υπερσυμβατικός κατά 759.490,36€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και κατά 201.490,35€ με ΦΠΑ σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ, για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 415/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ