



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

Αριθμός Απόφασης 277/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/14.06.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε Αρχικής σύμβασης – 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ. έργου με τίτλο: «Επούλωση Λάκκων Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 3/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-06-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 12610/18/10.06.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Μπούρας Αβραάμ-μέλος / αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου - μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδ/ Αντιπρ.
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Μπούρας Αβραάμ εμφανίστηκε στο 6^ο Θέμα της ημερησίας διάταξης

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ' αριθμ. 1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ. πρωτ.: ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

1^ο Θέμα Ημερησίας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 11413/Δ4/1468/30-5-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Αποστολή 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης – 1ο ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αναλύεται παρακάτω:

Τίτλος έργου: ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
Αριθμός μελέτης: 3 / 2021

Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ (Κ.Α.:30.7333.00041)
 Ανάδοχος: Αθανάσιος Γκουλιούμης
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 17966/Δ4/1969/23-08-2021 – Αρχική Σύμβαση
 Υπ. αρ. πρωτ. 9569/06-05-2022 – 1^η ΣΣΕ
 Ύψος Σύμβασης: 40.919,99 € (με ΦΠΑ)
 12.438,37 € (με ΦΠΑ)
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 51.684,91 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσης: 06-07-2022

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156), όπως ισχύει

Σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης – 1ο ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Ο 2ος ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης – 1ος ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ, ανέρχεται στο ποσό των 53.358,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ – 1η ΣΣΕ».

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος-Δήμαρχος έκανε αναφορά στην αιτιολόγηση του 2^{ου} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης & τον 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., από την Τεχνική υπηρεσία, όπως παρακάτω :

«.....**Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.919,99€ με Φ.Π.Α., δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με τον Αρχική Σύμβαση και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Αρχικής Σύμβασης, ως προς τις εργασίες.

Δ. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι **τακτοποιητικός** και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα προμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται χρήση του κονδυλίου των Απροβλέπτων και δεν γίνεται χρήση "επί έλασσον δαπανών. Με τις απρόβλεπτες δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των εργασιών «Επούλωση λάκκων Δημοτικών οδών» με Α.Τ 1, οι οποίες προέκυψαν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την ολοκλήρωση του έργου.

Ειδικότερα στον παρόντα 1ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ, σε σχέση με την αρχική Συμπληρωματική Σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις προμετρήσεις του έργου, προκύπτουν:

α. αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΑΡΘΡΟ Α.Τ 1 «Επούλωση λάκκων Δημοτικών οδών»

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ είναι σε ισοζύγιο με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών στο ποσό των 12.438,37 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων 10.030,94 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 0,00 € για απρόβλεπτα, 2.407,43 € για ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 12.438,37 €.

Ε. Οικονομικά στοιχεία 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε

Το συνολικό ποσό του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης – 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ ανέρχεται στο ποσό των 53.358,36 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων 42.989,76 € για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε, 0,00 € για απρόβλεπτα, 41,17 € για αναθεώρηση και 10.327,43 € για Φ.Π.Α.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ παρουσιάζεται συνοπτικά ως παρακάτω:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	1η Σ.Σ	1ος ΑΠΕ - 1η Σ.Σ	2ος ΑΠΕ	1ος ΑΠΕ - 1ης Σ.Σ	2ος ΑΠΕ - 1ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	28.659,84	32.958,82	8.722,56	41.681,38	32.958,82	10.030,94	42.989,76
Απρόβλεπτη δαπάνη	4.298,98	0,00	1.308,38	1.308,38	0,00	0,00	0,00
Άθροισμα	32.958,82	32.958,82	10.030,94	42.989,76	32.958,82	10.030,94	42.989,76
Πρόβλεψη αναθεώρησης	41,17	41,17	0,00	41,17	41,17	0,00	41,17
Άθροισμα	32.999,99	32.999,99	10.030,94	43.030,93	32.999,99	10.030,94	43.030,93
ΦΠΑ	7.920,00	7.920,00	2.407,43	10.327,43	7.920,00	2.407,43	10.327,43
Γενικό σύνολο	40.919,99	40.919,99	12.438,37	53.358,36	40.919,99	12.438,37	53.358,36

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2° Α.Π.Ε Αρχικής σύμβασης – 1^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Σ.Σ. έργου με τίτλο: «Επούλωση Λάκκων Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 3/2021]

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 277/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

6. 10

C

C