



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 109/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/14.03.2025, της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-03-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 6042/08/10.03.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει και τα άρθρα 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.	1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.
2. Νικολόπουλος Χρήστος αναπληρωματικό μέλος/ αντικαταστάτης Αθανασόπουλου Ιωάννη.	2.Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας -μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.	
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος - μέλος.	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. πρωτ. 5890/Δ4/591/10-3-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση του 6^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ».

Στην εισήγηση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Αποστολή 2ου ΑΠΕ Έργου

Τίτλος έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, Φορέας: Δήμος Ήλιδας,

Ανάδοχος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076678,

Κωδ. Εναρ. Πράξης: 2022ΣΕ27510075 / Κωδ. ΣΑ: 2751,

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 21896/01-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013689177),

Ύψος Σύμβασης: 14.546.741,01 € (με ΦΠΑ),

Δαπάνη Εγκρίσεων: 14.439.162,00 € (με ΦΠΑ & Δαπάνες Αναθεώρησης),

Προθεσμία Περαιώσης: 31-08-2024 (Αρχική)

1η παράταση : 31-12-2024 (281/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου),

2η παράταση : 31-03-2025 (06/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Σχέτ. : Η υπ' αρ. πρωτ. 4690/6-5-2022 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΔΑ:6ΟΩ846ΜΤΛΡ-2Φ6), Η υπ' αρ. πρωτ. 12154/21-11-2023 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα

Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ:9ΘΣ6Η-42Η), Το υπ' αρ. πρωτ. 3131/Δ4/240/05-02-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» για διατύπωση γνώμης, Το υπ' αρ. πρωτ. 36600 ΕΞ 2025/28-02-2025 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (αρ' πρωτ. 5422/Δ4/560/04-03-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

Έχοντας υπόψη:

Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου

Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρα 153 & 156), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία

Το ανωτέρω (3) σχετικό έγγραφό μας προς την Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» περί διατύπωσης γνώμης

Το ανωτέρω (4) σχετικό με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη

σας αποστέλλουμε για το ανωτέρω έργο τον 2ο Α.Π.Ε. (Αιτιολογική Έκθεση, 1ο ΠΚΤΜΝΕ, Πίνακα Εργασιών), την υποβληθείσα από τον Ανάδοχο, Τεχνική Έκθεση με θέμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 16.606.905,32€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι:

α) σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ ο οποίος ήταν Υπερσυμβατικός κατά 2.060.164,31€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση

β) Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών, ήτοι 11.719.229,31€ (με ΓΕ & ΟΕ & Απρόβλεπτα).».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση και τον 2° ΑΠΕ του έργου και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την αρ. πρωτ. 5890/Δ4/591/10-3-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», ο ανέρχεται στο ποσό των 16.606.905,32€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι: α) σε ισοζύγιο με τον 1° ΑΠΕ ο οποίος ήταν Υπερσυμβατικός κατά 2.060.164,31€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση, β) Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών, ήτοι 11.719.229,31€ (με ΓΕ & ΟΕ & Απρόβλεπτα).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 109/2025

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ