



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 96/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/14.03.2025, της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση) του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας Ν. Ηλείας».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-03-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 6042/08/10.03.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει και τα άρθρα 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.	1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.
2. Νικολόπουλος Χρήστος αναπληρωματικό μέλος/ αντικαταστάτης Αθανασόπουλου Ιωάννη.	2.Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας -μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.	
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος – μέλος.	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος – μέλος.	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 5^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και αφορά την με αριθμ. πρωτ. 6454/Δ4/640/13-3-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση) του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας Ν. Ηλείας», καθόσον αύριο λήγει η προθεσμία για υποβολή προς το Ταμείο Ανάκαμψης οικονομικών στοιχείων για πρόσθετη χρηματοδότησης λόγω Αναθεώρησης. Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτό το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του ν. 3852/10.

Στην εισήγηση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Αποστολή 2^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση) του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας Ν. Ηλείας»

Τίτλος έργου:

«Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας Ν. Ηλείας»

Αριθμός μελέτης:

10/2023

Φορέας:

Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Προϋπολογισμός:

1.600.000 € (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση:

Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύμβαση:

Αρ. πρωτ. 11825/26-6-2023 (23SYMV012949870 2023-06-26).

Ποσό Σύμβασης:

1.536.000 € (με ΦΠΑ)

Αρχική προθεσμία:

1η παράταση: 26/06/2024
 2η παράταση: 26/10/2024
 3η παράταση: 26/02/2025
 26/06/2025

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 2ο ΑΠΕ (υπερσυμβατικό ως προς την αναθεώρηση) του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση κατά 228.457,45 ευρώ) ανέρχεται στο ποσό των 1.764.457,45 €, με Φ.Π.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ.

Σας παρακαλούμε όπως συζητηθεί προ ημερησίας καθόσον αύριο λήγει η προθεσμία για υποβολή προς το Ταμείο Ανάκαμψης οικονομικών στοιχείων για πρόσθετη χρηματοδότησης λόγω Αναθεώρησης.».

Στη συνέχεια θέτω υπόψη σας την αιτιολογική έκθεση και τον 2^ο ΑΠΕ (Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση) του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας Ν. Ηλείας», με αριθ. Μελέτης 10/2023.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την αρ. πρωτ. 6454/Δ4/640/13-3-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε (Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση κατά 228.457,45 ευρώ) του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας Ν. Ηλείας», με αριθ. Μελέτης 10/2023 και την αιτιολογική έκθεση, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.764.457,45 €, με Φ.Π.Α.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 96/2025

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ