



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 154/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/05.04.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ-1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε Πηνείας, Δήμου Ήλιδας».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 05-04-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 7219/10/01.04.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	3.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
4. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και εν απουσία του Δημάρχου-Προέδρου κ. Λυμπέρη Γιάννη, προέδρευσε της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος όπου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης σήμερα 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

• • • • •

2^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ.πρωτ.5782/Δ4/732/16.3.2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ-1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε Πηνείας, Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 21/2018]», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Τίτλος έργου: Αποκατάσταση Προβλημάτων Από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα Στην Δ.Ε. Πηνείας, Δήμου Ήλιδας

Αριθμός μελέτης: 21 / 2018

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005)

Ποσό Χρηματοδότησης: 80.000,00€

Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.

Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 11034/Δ4/1366/18-6-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006884873)

Ύψος Σύμβασης: 68.901,60 € (με ΦΠΑ)

Δαπάνη Εγκρίσεων: 57.508,95 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 30-06-2022 (υπ' αρ. 458/2021 Απ. Οικ. Επ.)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Το υπ. αριθμ. 05/2021 (θέμα 6ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 1ο Α.Π.Ε. - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 1ος ΑΠΕ - 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 101.561,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 32.659,67 € που αφορά την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση».

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4412/2016 (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : ['...Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, αποτελεί πειθαρχική παράβαση..... 2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις: γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής,...].

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ & την 1^η Σ.Σ.Ε. αναφέρει ότι:

A. 1^{ος} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων με την πρόοδο των εργασιών στα τμήματα του έργου, που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται:

Α) χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και

Β) χρήση "επί έλασσον δαπανών", εντός του απαιτούμενου ελέγχου των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

.....Ειδικότερα στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και των προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού, προκύπτουν:

α. αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-20Ν «Κατασκευή επιχωμάτων»

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-7 «Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.3.1 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20» ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-30.3 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-64.2 «Γεωύφασμα διαχωρισμού»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-65.1.3 «Φάτνες από συρματόπλεγμα, Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%A1 και πρόσθετη εξωτερική προστασία με επίστρωση βάσεως PVC»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-65.2 «Φάτνες από συρματόπλεγμα, Κατασκευή φατνών»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β- 65.3 «Φάτνες από συρματόπλεγμα Πλήρωση φατνών»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-65.4.2 «Φάτνες από συρματόπλεγμα Προμήθεια προκατασκευασμένων στρωμών τύπου Reno γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%A1)»

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Γ-1.1 «Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους»

β. μείωση ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-12 «Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων»

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Δ-3 «Ασφαλτική προεπάλεψη»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Δ-8 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου»

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Έργου και το άρθρο 156 Ν.4412/2016, η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Β . 1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει/ σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση».

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη πρόσθετων εργασιών για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και κατασκευή επιπλέον τεχνικών έργων (σκυροδέματα, σαραζανέτ κ.α.).

Συγκεκριμένα στον δρόμο Σιμόπουλο - Γαβράκια πλησίον του οικισμού Γαβράκια έλαβαν χώρα σε μεγάλο μήκος εκτεταμένα διαβρωτικά - κατολισθητικά, φαινόμενα στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εκπόνηση της αρχικής μελέτης, με αποτέλεσμα να προκύψει η ανάγκη για κατασκευή πρόσθετων τεχνικών έργων.

Η δημιουργία της απρόβλεπτης κατάστασης προήλθε:

1. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που δημιούργησαν διαβρωτικές συνθήκες στις θέσεις των υπό κατασκευή τεχνικών, που μεσολάβησαν από την σύνταξη της μελέτης έως σήμερα, με αποτέλεσμα έντονα κατολισθητικά φαινόμενα και την ανάγκη προσαρμογής των υπό κατασκευή τεχνικών στα νέα δεδομένα.
2. Από το γεγονός ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης οι παραπάνω παράγοντες, ώστε να προϋπολογιστούν οι αναγκαίες εργασίες.

Οι ως άνω εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και επειδή το κόστος για την πραγματοποίησή τους δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων, για αυτό το λόγο απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, καθόσον αφορά εργασίες ιδίου αντικείμενου με αυτές της αρχικής.

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 1οΠΚΤΜΝΕ/1 «Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 1οΠΚΤΜΝΕ/2 «Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00m»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 1οΠΚΤΜΝΕ/3 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 1οΠΚΤΜΝΕ/4 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C»

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ενώ η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών περιλαμβάνει ποσό 22.902,99€ για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε, 3.435,45€ για απρόβλεπτα. 6.321,23€ για ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 32.659,67€.

Η δαπάνη είναι της τάξης των 26.338,44€ χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται σε ποσοστό 47,57% της αρχικής σύμβασης, μικρότερο δηλαδή του 50%.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Σ.Σ.Ε παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	1η Σ.Σ	1ος ΑΠΕ - 1η Σ.Σ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	48.145,72	55.360,36	22.902,99	78.263,35
Απρόβλεπτη δαπάνη	7.221,86	7,22	3.435,45	3.442,67
Αθροισμα	55.367,58	55.367,58	26.338,44	81.706,02
Λογιστικό λάθος	0,01	0,01	0,00	0,01
Αθροισμα	55.367,59	55.367,59	26.338,44	81.631,61
Πρόβλεψη αναθεώρησης	198,22	198,22	0,00	198,22
Αθροισμα	55.565,81	55.565,81	26.338,44	81.904,25
ΦΠΑ	13.335,79	13.335,79	6.321,23	19.657,02
Γενικό σύνολο	68.901,60	68.901,60	32.659,67	101.561,27

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
 Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε αρνητικά.
 Ο κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλης ψήφισε Λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 , την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, το από 15.7.2021 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων με την οποία διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη επί του θέματος, το υπ' αριθμ.πρωτ.18338/Δ4/2015/27.8.2021 αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση έργου, την υπ' αριθμ.πρωτ.26002/Δ4/2810/24.11.2021 αίτημα παράτασης χρηματοδότησης του έργου στο ΥΠ.ΕΣ, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε Πηνείας, Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 21/2018], του αναδόχου «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.», που ανέρχεται στο ποσό των #101.561,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό #32.659,67 € που αφορά την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 154/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ