



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 263/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/01.06.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια – Αμπελόκαμπος)», [με αρ. μελέτης 15/2020].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 01-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 11274/17/27.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδ/ Αντιπρ.	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

2° Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 11068/Δ4/1439/26-5-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια – Αμπελόκαμπος)», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Σας διαβιβάζουμε τον 1ου Α.Π.Ε. του έργου του τίτλου που εκτελείται από τον οικονομικό φορέα «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

- περιλαμβάνει την αύξηση των ποσοτήτων των αντιστηρίξεων με μεταλλικά πετάσματα, καθόσον το βάθος των εκσκαφών σε κάποιες θέσεις υπερβαίνει και τα τέσσερα (4,00) μέτρα. Επιπλέον παρατηρείται αστάθεια των παρειών και η χρήση μεταλλικών πετασμάτων κρίνεται απαραίτητη, για την ασφάλεια των εργαζομένων και των οχημάτων, καθώς κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει λάθος εκτίμηση στην αρχική σύνταξη της μελέτης και λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση των υπό εκτέλεση εργασιών οι οποίες τακτοποιούνται με τον υπόψη 1ο ΑΠΕ.
- Είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε θετικά υπέρ της έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια – Αμπελόκαμπος)», με αρ. μελέτης 15/2020».

Ακολούθως ο Πρόεδρος-Δήμαρχος ανέφερε στην αιτιολόγηση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, αναφέρεται ότι :

«.....κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην τοπική κοινότητα Σαβαλίων, αποτελούμενο από δίκτυο βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών συνολικού μήκους 10,70 km περίπου. Στη συνέχεια από το αντλιοστάσιο ΑΔ-2.1, αρχικά με καταθλιπτικό και στη συνέχεια με βαρυτικό αγωγό τα λύματα θα καταλήγουν στον οικισμό της Ροβιάτας με τελικό προορισμό την ΕΕΛ Αμαλιάδας.

2. η κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην τοπική κοινότητα Αμπελόκαμπου, αποτελούμενο από βαρυτικούς και καταθλιπτικούς αγωγούς συνολικού μήκους 5,40 km περίπου. Στη συνέχεια από το αντλιοστάσιο ΑΔ-3, αρχικά με καταθλιπτικό και στη συνέχεια με βαρυτικό αγωγό τα λύματα θα καταλήγουν επίσης στον οικισμό της Ροβιάτας με τελικό προορισμό την ΕΕΛ Αμαλιάδας.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε

Στην **ΟΜΑΔΑ Α Χωματουργικά** αύξηση κατά 233.016,00€ χωρίς ΓΕ & ΟΕ σε σχέση με τον προϋπολογισμό της μελέτης η οποία οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων των αντιστηρίξεων με μεταλλικά πετάσματα (Α.Τ.8), λόγω προμετρητικού λάθους. Η εκσκαφή του μεγαλύτερου τμήματος του δικτύου ξεπερνά τα 2,00m και σε κάποιες θέσεις υπερβαίνει και τα 4,00m. Επιπλέον παρατηρείται αστάθεια των παρειών λόγω χαλαρής συνεκτικότητας του εδάφους και η χρήση μεταλλικών πετασμάτων κρίνεται επιβεβλημένη για την ασφάλεια των εργαζομένων και των οχημάτων που κινούνται παράλληλα στο σκάμμα.

Η δαπάνη των ως άνω αυξήσεων καλύπτεται από την απορρόφηση ποσού μέρους των απροβλέπτων.

Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Αντικείμενο του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. ταυτίζεται ουσιαστικά με το δημοπρατηθέν συμβατικό αντικείμενο του οποίου τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά δε μεταβάλλονται.

Με τον 1ο Α.Π.Ε. η τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.941.078,79 € σε ισοζύγιο με την σύμβαση.

Αναλυτικότερα 2.337.426,47 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, 34.411,26 € για απρόβλεπτα και 569.241,06 € για Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. καθώς και οι κατά ομάδες εργασιών αυξήσεις, αναλύονται στον συγκεντρωτικό πίνακα δαπανών που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα:

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. υπεγράφη από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο ΑΠΕ είναι απαραίτητες για την περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης.

Κατέστη δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου όπως περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ου ΑΠΕ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ Α	1.000.422,22€	1.233.438,22€	233.016,00€	0.00€
ΟΜΑΔΑ Β	111.005,45€	111.005,45€	0,00€	0,00€
ΟΜΑΔΑ Γ	474.297,00€	474.297,00€	0,00€	0,00€
ΟΜΑΔΑ Δ	162.129,22€	162.129,22€	0,00€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	1.747.853,89€	1.980.869,89€	233.016,00€	0,00€
ΓΕ & ΟΕ 18%	314.613,70€	356.556,58€	41.942,88€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ	2.062.467,59€	2.337.426,47€	274.958,88€	0,00€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	309.370,14€	34.411,26€	0,00€	274.958,88€
ΣΥΝΟΛΟ	2.371.837,73€	2.371.837,73€	274.958,88€	274.958,88€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	0.00€	0,00€	0.00€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2.371.837,73€	2.371.837,73€	274.958,88€	274.958,88€
ΦΠΑ	569.241,06€	569.241,06€	65.990,13€	65.990,13€
ΣΥΝΟΛΟ	2.941.078,79	2.941.078,79	340.949,01€	340.949,01€

Υστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε όπως συνημμένα υποβάλλεται».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

✓ Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου εγκρίνει των 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με την προϋπόθεση να υπάρξει θετική εισήγηση από το Τεχνικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια – Αμπελόκαμπος)», [με αρ. μελέτης 15/2020], σύμφωνα με το ανωτέρω ιστορικό.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 263/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ