



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 264/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/01.06.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Αμαλιάδας», [αρ. μελέτης 6 / 2021].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 01-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 11274/17/27.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδ/ Αντιπρ.	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ' αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

3ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 11095/Δ4/1450/26-5-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Εισήγηση για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αναλύεται παρακάτω:

«

Τίτλος έργου:	Οδοποιία ΔΕ Αμαλιάδας
Αριθμός μελέτης:	6 / 2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος:	ΑΔΑ: ΩΘΝΠΩΡΘ-Φ7Υ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμός:	240.000,00 € (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:	ΣΑΤΑ
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 23161/Δ4/2466/21-10-2021
Ύψος Σύμβασης:	115.376,04€ (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων	257.082,62 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσεως:	21 - 07 - 2022 (υπ. αρ. 183/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Συνημμένος υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Σας γνωρίζουμε ότι:

- ✓ Ο 1ος Α.Π.Ε. - 1η Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των #132.608,09€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 17.232,05€ που αφορά την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
- ✓ Μετά την έγκρισή του δύναται να υπογραφεί 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
- ✓ Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή του με το υπ' αρ. 1 πρακτικό (θέμα 4ο) της από 24-05-2022 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

Ακολούθως ο Πρόεδρος-Δήμαρχος ανέφερε την αιτιολόγηση του 1^{ου} Α.Π.Ε., από την Τεχνική υπηρεσία, όπως παρακάτω :

«

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 240.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομ. Δημοπράτησης	: 28.06.2021
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 51,93 %
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 115.376,04 € (με Φ.Π.Α)/ 21.10.2021
Ημερομ. εγκατάστασης	: 21.10.2021
Συμβατική ημερ. Περαιώσεως	: 21.04.2022
1 ^{ος} ΑΠΕ	: 115.376,04 € (Τακτοποιητικός)
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (παρούσα)	: 17.232,05 € (ποσοστό υπέρβασης 14,94 % σε σχέση με την αρχική)
Πιστώσεις	: ΣΑΤΑ 2021

Α) Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και τις προμετρήσεις των εργασιών, που κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Οι συμπεριλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του "βασικού σχεδίου" του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.....

Β) Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα το εδάφιο α) της παρ.1 αυτού στο οποίο αναγράφεται ότι:

«1.α) Το έργο εκτελείται, σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν

μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση».

Η μελέτη (αριθμ. μελέτης 6/2021), που συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2021 για το έργο «Οδοποιία ΔΕ Αμαλιάδας» , αφορά στην εκτέλεση εργασιών της δημοτικής κοινότητας Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας, σε τμήματα υφιστάμενων δρόμων του αγροτικού δικτύου.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη πρόσθετων εργασιών οι οποίες προέκυψαν μετά από απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν βλάβες, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, στις υποδομές του αγροτικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Ήλιδας και συγκεκριμένα αυτού το οποίο ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδας.

Οι ως άνω βλάβες προκλήθηκαν από ασυνήθιστα φυσικά καιρικά φαινόμενα, και δη αυτό των καταστροφικών πλημμυρών, το οποίο θεωρείται μοναδικό και σημαντικό, γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται τόσο από το εύρος της έκτασης αυτού όσο και από την ασυνήθιστα δυσκολία αντιμετώπιση του , που έπληξε τον Δήμο, κατά το χρονικό διάστημα 14 & 15 Οκτωβρίου 2021 και σε ουδεμία περίπτωση δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της μελέτης με την οποία δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο.

Οι ως άνω αγροτικοί οδοί υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας, η οποία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9284/18.10.2021 (ΑΔΑ: ΡΗ3Α46ΝΠΙΘ-ΙΛΒ) απόφαση.

Προκειμένου να αποκατασταθούν οι παραπάνω απρόβλεπτες βλάβες στο αγροτικό οδικό δίκτυο πρέπει να γίνουν, ενδεικτικά, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη σε μήκος ακόμα 200 μέτρων.

Οι ως άνω εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και επειδή το κόστος για την υλοποίηση τους δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων, για τον λόγο απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Συνοπτικά, τα ως άνω περιγραφόμενα, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε.	1^η Σ.Σ.	1^{ος} Α.Π.Ε. + 1^η Σ.Σ.
Εργασίες	68.558,65	78.842,45	10.240,84	89.089,29
ΓΕ & ΟΕ	12.340,56	14.191,64	1.843,35	16.034,99
Άθροισμα	80.899,21	93.034,09	12.084,19	105.118,28
Απρόβλεπτα	12.134,88	0,00	1.812,63	1.812,63
Άθροισμα	93.034,09	93.034,09	13.896,81	106.930,91
Αναθεώρηση	11,10	11,10	0,00	11,10
Άθροισμα	93.045,19	93.045,19	13.896,81	106.942,01
Φ.Π.Α.	22.330,85	22.330,85	3.335,24	25.666,08
Γενικό Σύνολο	115.376,04	115.376,04	17.232,05	132.608,09

».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

✓ *Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου καταψηφίζει το θέμα.*

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις τής παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, τη θετική γνωμοδότηση με το υπ' αρ. 1 πρακτικό (θέμα 4ο) της από 24-05-2022 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^{ου} ΑΠΕ & 1^η Συμπληρωματικής Σύμβαση του έργου με τίτλο: «Οδοποιία ΔΕ Αμαλιάδας», [αρ. μελέτης 6 / 2021], σύμφωνα με το ανωτέρω ιστορικό.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 264/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ**