



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 028/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 02/21.01.2022 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ – 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ», [αρ. μελ. 10/2021]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 21-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 1111/2/17.01.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	
5.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
6.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

7^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ.πρωτ.887/Δ4/102/13.1.2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης» για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ», [αρ. μελ. 10/2021], όπως αναλύεται παρακάτω:

«Τίτλος έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ
Αριθμός μελέτης: 10 / 2021
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005)
Ανάδοχος: Αποστολόπουλος Χρήστος

Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 17119/10-08-2021
 Ύψος Σύμβασης: 94.960,00 € (με ΦΠΑ)
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 38.733,47 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσεως: 10-03-2022

Σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 1ος ΑΠΕ – 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 109.194,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 14.234,42 € που αφορά την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση».

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 1° ΑΠΕ & την 1η Σ.Σ.Ε. αναφέρει ότι:

«Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και την ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση, κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων με την πρόοδο των εργασιών στα τμήματα του έργου, που βρίσκονται υπό κατασκευή και οι οποίες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται:

Α) χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και
 Β) χρήση "επί έλασσον δαπανών", εντός του απαιτούμενου ελέγχου των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες και τις επί έλλατον δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των συμβατικών εργασιών.

Επίσης με τις απρόβλεπτες δαπάνες καλύπτεται η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών: «Α-18.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ- Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4» με Α.Τ 1° ΠΚΤΜΝΕ/ΝΤ1/Α-18.3,

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1° Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν.4412/2016, η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 «Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν

μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση».

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη πρόσθετων εργασιών:

α) για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην θέση του υπό κατασκευή οχετού και εκτέλεση κατασκευής επιχωμάτων με δάνεια υλικά

- επειδή κατόπιν εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού στα πρανά του ρέματος (και κυρίως στο νότιο πρανές), διαπιστώθηκε η ανάγκη μηχανομηχανικής προσαρμογής του κιβωτοειδούς οχετού και της συνολικής λειτουργίας της υπό κατασκευής οδού πρόσβασης εξαιτίας του αποκαλυφθέντος ανάγλυφου
- λόγω των διαβρωτικών φαινομένων που παρατηρήθηκαν στην περιοχή του έργου και κυρίως στο νότιο πρανές.

β) για την εκτέλεση νέων εργασιών με τα κατάλληλα αδρανή:

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Άρθρο 1ο ΠΚΤΜΝΕ/ΝΤ1/Α-18.3 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4»

Άρθρο 1ο ΠΚΤΜΝΕ/ΝΤ2/Α-19 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ ΕΩΣ 200 mm»

Η δημιουργία της απρόβλεπτης κατάστασης προήλθε:

1) από τον καθαρισμό των εκατέρωθεν πρανών και την απομάκρυνση των φυτικών γαιών και κυρίως την αποκάλυψη του αναγλύφου του νότιου πρανούς, όπου και δημιουργήθηκε η ανάγκη για την μηχανομηχανική προσαρμογή των στοιχείων του έργου (οχετός, επιχώματα οδού).

2) από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που μεσολάβησαν και έπληξαν τον Δήμο Ήλιδας (14-15/10/2021) και δημιούργησαν δυσμενέστερες διαβρωτικές συνθήκες κυρίως νότιο πρανές.

3) από το γεγονός ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της μελέτης οι παραπάνω παράγοντες, ώστε να προϋπολογιστούν οι αναγκαίες εργασίες.

Οι ως άνω εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και επειδή το κόστος για την πραγματοποίησή τους δεν μπορεί να καλυφθεί από το κονδύλι των απροβλέπτων, για αυτό το λόγο απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Με την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, καθόσον αφορά εργασίες ιδίου αντικείμενου με αυτές της αρχικής.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου περιλαμβάνει ποσό 9.982,06€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 1.497,31€ για απρόβλεπτα, 2.755,05€ για ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 14.234,42€.

Η δαπάνη είναι της τάξης των 14.234,42€, με ΦΠΑ και ανέρχεται σε ποσοστό 14,99% της αρχικής σύμβασης, μικρότερο δηλαδή του 15%.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	1η Σ.Σ	1ος ΑΠΕ - 1η Σ.Σ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	66.590,41	76.578,63	9.982,06	86.560,69
Απρόβλεπτη δαπάνη	9.988,56	0,34	1.497,31	1.497,65
Άθροισμα	76.578,97	76.578,97	11.479,37	88.058,34
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1,68	1,68	0,00	1,68
Άθροισμα	76.580,65	76.580,65	11.479,37	88.060,02
ΦΠΑ	18.379,35	18.379,35	2.755,05	21.134,40
Γενικό σύνολο	94.960,00	94.960,00	14.234,42	109.194,42

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Η Παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε αρνητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 1^ο ΑΠΕ- 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, την με αριθμ.πρωτ.:720/12.1.2022 θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων έργων της Περιφ.Ενότητας Ηλείας (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2021-ΘΕΜΑ 11^ο),

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ», [αρ. μελ. 10/2021], του αναδόχου Χρήστου Αποστολόπουλου, που ανέρχεται στο ποσό των 109.194,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 14.234,42 € που αφορά την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 028/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ