



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 029/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 02/21.01.2022 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Έργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ήλιδας», [αρ. μελ. 46/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 21-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 1111/2/17.01.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	
5.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
6.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

8^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 839/Δ4/96/13-01-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Έργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ήλιδας», [αρ. μελ. 46/2018] όπως αναλύεται παρακάτω:

«Τίτλος έργου:	Έργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ήλιδας
Αρ. μελέτης:	46 / 2018
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	Αθανάσιος Γκουλιούμης
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005)
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 8527/Δ4/993/27-4-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008539908)

Υψος Συμβάσεων: 136.080,01 €
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 82.099,57 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσης: 27-02-2022 (Αρχική)

Σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι Τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 136.080,01 € με Φ.Π.Α.»

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ αναφέρει ότι:

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων με την πρόοδο των εργασιών στα τμήματα του έργου, που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται:

Α) χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και

Β) χρήση "επί έλασσον δαπανών", εντός του απαιτούμενου ελέγχου των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες και τις επί έλλατον δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των εργασιών: «Γενικές εκσκαφές σε Γ-Η» με Α.Τ Α-2, «Καθαίρεση σκυροδέματος.» με Α.Τ Α-12, «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων» με Α.Τ Β-1, «Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20» με Α.Τ Β-29.3.4, «Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25» με Α.Τ Β-29.4.2, «Εφαρμογή μεθόδου Βερολίνου» με Α.Τ 7.07 «Θραυστά (Λατύπες)» με Α.Τ Γ-2.1.Ν «Ασφαλτική προεπάλειψη» με Α.Τ Δ-3, «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας» με Α.Τ Δ-8.1.

Ειδικότερα στον παρόντα 1ο ΑΠΕ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και των προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού, προκύπτουν:

α. αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-2 «Γενικές εκσκαφές σε Γ-Η»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-12 «Καθαίρεση σκυροδέματος»

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-1 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων.»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.3.4 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.4.2 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 7.07 «Εφαρμογή μεθόδου Βερολίνου»

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Γ-2.1.Ν «Θραυστά (Λατύπες)»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Δ-3 «Ασφαλτική προεπάλειψη»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Δ-8.1 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας»

β. μείωση ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.1.2 «Σκυρόδεμα C8/10»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.2.2 «Σκυρόδεμα C12/15»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β.30.3 «Σιδηρός οπλισμός»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 12.01.01.07 «Τσιμεντοσωλήνες Φ1000»

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Έργου και το άρθρο 156 Ν.4412/2016, η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο Α.Π.Ε.
Αξία εργασιών	95.368,45	109.673,72
Απρόβλεπτα	14.305,27	0,00
Αναθεώρηση	68,22	68,22
Σύνολο	109.741,94	109.741,94
Φ.Π.Α. 24%	26.338,07	26.338,07
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	136.080,01	136.080,01

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος ψήφισε αρνητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, την με αριθμ.πρωτ.:750/12.1.2022 θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων έργων της Περιφ.Ενότητας Ηλείας (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09/2021-ΘΕΜΑ 7^ο)

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ, του έργου: «Έργα αντιμετώπισης ζημιών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Ήλιδας», [αρ. μελ. 46/2018] του αναδόχου Αθανάσιου Γκουλιούμη που είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των #136.080,01 € με Φ.Π.Α.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 029/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ