



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 030/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 02/21.01.2022 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» [αρ. μελ. 2/2020]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 21-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 1111/2/17.01.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	
5.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
6.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

9^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ.πρωτ.841/Δ4/97/13.1.2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», [αρ. μελ. 2/2020]» όπως αναλύεται παρακάτω:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ»

Τίτλος έργου:	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
Αρ. μελέτης:	2 / 2020
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	«Κοινοπραξία Αθανάσιος Γκουλιούμης – Παναγιώτης Ασημακόπουλος»

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 055 (2001ΣΕ05500002)
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 2769/Δ4/332/10-2-2021
 Ύψος Συμβάσεων: 121.050,00 €
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 92.897,64 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσεως: 10-03-2022 (Υπ. αρ. 451/2021 Απόφαση Οικ. Επ.)

Σας διαβιβάζουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι Τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 121.050,00 € με Φ.Π.Α.».

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ αναφέρει ότι:

«Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων και των νέων τιμών των συμβατικών εργασιών, κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων με την πρόοδο των εργασιών στα τμήματα του έργου, που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται:

- χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και
- χρήση "επί έλασσον δαπανών", εντός του απαιτούμενου ελέγχου των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες και τις επί έλλαιτον δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των εργασιών: «Εκσκαφή τάφρων» με Α.Τ Α-1, «Επιχώσεις τάφρων.» με Α.Τ 2, «Εγκιβωτισμός με άμμο» με Α.Τ 3, «Φρεάτιο από σκυρόδεμα 60*80cm» με Α.Τ 5, «Σώμα αγκύρωσης από σκυρόδεμα» με Α.Τ 6, «Σωλήνες ΡΕ 3^{ης} γενιάς DN110/10atm» με Α.Τ 8«Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο» με Α.Τ 10.

Ειδικότερα στον παρόντα 2ο ΑΠΕ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και των προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού, προκύπτουν:

Α. αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 1 «Εκσκαφή τάφρων»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 2«Επιχώσεις τάφρων»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 3«Εγκιβωτισμός με άμμο»

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 5«Φρεάτιο από σκυρόδεμα 60*80cm.»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 6«Σώμα αγκύρωσης από σκυρόδεμα.»

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 8«Σωλήνες ΡΕ 3^{ης} γενιάς DN110/10atm.»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 10 «Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο»

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΡΘΡΟ ΝΤ/1 «Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών»

ΑΡΘΡΟ ΝΤ/2 «Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25»

ΑΡΘΡΟ ΝΤ/3 «Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων»

ΑΡΘΡΟ ΝΤ/4 «Στεγανοποιητική επιστροφή επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως»

ΑΡΘΡΟ ΝΤ/5 «Κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από ΡΕ ή σύνδεση νέου αγωγού με υφιστάμενο αγωγό από ΡΕ σε λειτουργία με τοποθέτηση κατάλληλου ειδικού τεμαχίου»

ΑΡΘΡΟ ΝΤ/6_«Εξοπλισμός δεξαμενής αντλιοστασίου»

Β. μείωση ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 4 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15»

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 9«Σωλήνες Φ63 16 ατμ.»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 11«Στόμιο Πυρόσβεσης»

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε και οι νέες εργασίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Έργου και το άρθρο 156 Ν.4412/2016, η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
 - Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
 - Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.
- Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο Α.Π.Ε.
Αξία εργασιών	97.619,20	97.619,19
Απρόβλεπτα	12.732,94	0,01
Αναθεώρηση	1,77	1,77
Σύνολο	97.620,97	97.620,97
Φ.Π.Α. 24%	23.429,03	23.429,03
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	121.050,00	121.050,00

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος ψήφισε Παρόν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 2^ο ΑΠΕ του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, την με αριθμ.πρωτ.:759/12.1.2022 θετική γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου δημοσίων έργων της Περιφ. Ενότητας Ηλείας (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 09/2021-ΘΕΜΑ 10^ο),

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ, του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», [αρ. μελ. 2/2020]», που είναι Τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 121.050,00 € με Φ.Π.Α.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 030/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ