



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 318/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/07-09-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Βελτίωση – Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας» [αρ. μελ. 16/2019].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 07-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 18970/22/03.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ.αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.08.2021 (Β' 3958) σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.53662/2.9.2021 (Β' 4048).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2 Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Πατρινός Αντώνιος	
5. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

12° Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 12° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ.

18902/Δ4/2071/3.9.2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

.....«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ»

Τίτλος έργου: Βελτίωση – Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας
 Αρ. μελέτης: 16 / 2019
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ.
 «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. (2016ΣΕ07100014)
 Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 4534/Δ4/489/3-3-2021 Δήμου Ήλιδας
 Ύψος Σύμβασης: 1.375.566,01 €

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Το υπ' αρ. πρωτ. 234381/01-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου & Μεταφορών με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τον 1ο Α.Π.Ε.
- Το υπ. αριθμ. 06/2021 (θέμα 2^ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας περί θετικής γνωμοδότησης σχετικά με τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου. σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος – Πρόεδρος ανέφερε ότι: Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και την ανάγκη εκτέλεσης νέας εργασίας (που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση), κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων με την πρόοδο των εργασιών στα τμήματα του έργου, που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται:

Α) χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και Β) χρήση "επί έλασσον δαπανών", εντός του απαιτούμενου ελέγχου των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Τα κυριότερα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της μελέτης, είναι:

- *Προμετρητικά σφάλματα κατά την σύνταξη της μελέτης*
- *Οριζοντιογραφική προσαρμογή της χάραξης της οδού σε ορισμένα τμήματα για την ασφαλή κατασκευή του έργου*
- *Κατασκευή επιχωμάτων της οδού με κατάλληλα υλικά για ορθή μηχανοτομική προσαρμογή.*

«.....Με τις απρόβλεπτες δαπάνες και τις επί έλλατον δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των συμβατικών εργασιών. Επίσης με μέρος των απρόβλεπτων δαπανών καλύπτεται η ανάγκη εκτέλεσης της νέας εργασίας που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Έργου και το άρθρο 156 Ν.4412/2016, η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και συνοπτικά παρουσιάζεται ως παρακάτω:

	<u>Σύμβαση Έργου (€)</u>	<u>1ος ΑΠΕ (€)</u>
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	964.429,60	1.099.063,28
Απρόβλεπτη δαπάνη	144.664,44	10.030,76
Άθροισμα	1.109.094,04	1.109.094,04
Πρόβλεψη αναθεώρησης	233,39	233,39
Άθροισμα	1.109.327,43	1.109.327,43
ΦΠΑ	266.238,58	266.238,58
Γενικό σύνολο	1.375.566,01	1.375.566,01

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ. 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, το υπ. αριθμ. 06/2021 (θέμα 2^ο) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας 'πери γνωμοδότησης σχετικά με τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου', το υπ' αρ. πρωτ. 234381/1-9-2021 έγγραφο, που συναινεί το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για την έγκριση του 1^ο Α.Π.Ε. του έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση – Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας» [αρ. μελ. 16/2019] συνολικού ποσού #1.375.566,01€# με ΦΠΑ.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 318/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ