



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 394/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/23.09.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Κρουνερίου» [αρ. μελ. 13/2021].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 23-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 19281/25/19.09.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος/ Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	2. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Β' αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης του Αμπού Χάντμπα Μισέλ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (6) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Αβραάμ Μπούρας.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

1^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 18819/Δ4/2326 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

Τίτλος έργου:	Επέκταση δικτύου ύδρευσης κοινότητας Κρυονερίου
Αριθμός μελέτης:	13/2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	Θανάσουλας Παναγιώτης
Προϋπολογισμός:	24.800,00 με Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση:	ΣΑΤΑ
Σύμβαση	Υπ' αρ. πρωτ. 22756/18-10-2021 ποσού 24.304,00€ με
Έγκριση	Φ.Π.Α
Προθεσμίας περαίωσης:	16-11-2022 (υπ' αρ. 354/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Συνημμένος υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός), του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.
Σας γνωρίζουμε ότι:

- ✓ Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 24.304,00€ με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της σύμβασης.
- ✓ Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή του με το υπ' αρ. 3 πρακτικό (θέμα 10^ο) της από 09-08-2022 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Ακολουθώντας ο Αντιπρόεδρος ανέφερε στην αιτιολόγηση του 1^{ου} Α.Π.Ε. για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, τα παρακάτω :

«.....**Α)** Ο 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός)** συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των ήδη κατασκευασμένων τμημάτων του έργου και τις προμετρήσεις των εργασιών, που κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Οι συμπεριλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του "βασικού σχεδίου" του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών γίνεται:

α) με τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης
β) με τη ανάλωση της δαπάνης που εξοικονομείται από μειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών («επί έλασσον» δαπάνη) δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις της παρ. 3, υποπαρ. β, άρθρου 156 του Ν. 4412/16:

β1. Η δυνατότητα ανάλωσης των «επί έλασσον» δαπανών αναφέρεται στη διακήρυξη και τη σύμβαση.

β2. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

β3. Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

β4. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή των εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

β5. Οι επιμέρους «επί έλασσον» δαπάνες δεν υπερβαίνουν το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης της αντίστοιχης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτα.

Συγκεκριμένα, ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε -σε σχέση με την αρχική σύμβαση- περιλαμβάνει :

1. Επί πλέον εργασίες :

- Καθαίρεση σκυροδέματος
- Επιχώσεις τάφρων
- Κατασκευή παροχής Φ22
- Προκατασκευασμένα φρεάτια
- Υδρομετρητές

- Σκυρόδεμα C12/15
- Ορθογωνικό φρεάτιο

2. Επί έλατον εργασίες :

- Εκσκαφή τάφρων
- Εγκιβωτισμός με άμμο
- Σωλήνες ΡΕ Φ63 16 atm
- Προμήθεια και τοποθέτηση βανοφρεατίων
- Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω Ο.Κ.Ω.

3. Η αναθεώρηση των τιμών των εργασιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **0,19 €** και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

4. Ο Φ.Π.Α. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **4.704,00 €** και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι δαπάνες του έργου διαμορφώνονται ως εξής :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	Προτεινόμενες με τον 1° Α.Π.Ε.
Εργασίες	14.443,49	16.603,21
ΓΕ & ΟΕ	2.599,83	2.988,58
Άθροισμα	17.043,31	19.591,79
Απρόβλεπτα	2.556,50	8,03
Άθροισμα	19.599,81	19.599,81
Αναθεώρηση	0,19	0,19
Άθροισμα	19.600,00	19.600,00
Φ.Π.Α.	4.704,00	4.704,00
Γενικό Σύνολο	24.304,00	24.304,00

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου δήλωσε Παρόν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 1° ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, καθώς και το συνοπτικό δελτίο έργου, τη θετική εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων από 9.8.2022, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1° ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης κοινότητας Κρουονερίου» [με αριθμ.μελ.13/2021] του αναδόχου «Θανάσουλα Παναγιώτη, που είναι τακτοποιητικός.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 394/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ