



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 409/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/23.09.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ- Τακτοποιητικός της Αρχικής Σύμβασης και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση-κατασκευή οδών πρόσβασης στον ΧΥΤΥ Ν. Ηλείας» [αρ. μελ. 16/2019].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 23-09-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 19281/25/19.09.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος/ Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	2. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Β' αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης του Αμπού Χάντμπα Μισέλ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (6) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Αβραάμ Μπούρας.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

16° Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 16° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 19212/Δ4/2399 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα «Αποστολή 2^{ου} ΑΠΕ – Τακτοποιητικός της Αρχικής Σύμβασης και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης», όπως αναλύεται παρακάτω:

«

Τίτλος έργου:	Βελτίωση-κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Ν. Ηλείας
Αριθμός μελέτης:	16/2019
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ»
Προϋπολογισμός:	2.376.447,39 με Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση:	ΥΠΟΜΕΔΥ
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 4534/Δ4/489/3.3.2021
Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου :	3-6-2022
Λήξη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης:	3/12/2022

Συνημμένος υποβάλλουμε το 2^ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικό της Αρχικής Σύμβασης και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του. Σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.375.566,01€ με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης και
- Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 205.609,41€ με Φ.Π.Α.».

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ & την 1^η Σ.Σ.Ε. αναφέρει ότι:

«Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων με την πρόοδο των εργασιών στα τμήματα του έργου, που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Για την κάλυψη αυτών το(ν) αναγκαίων δαπανών γίνεται: Α)

χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και

Β) χρήση "επί έλασσον δαπανών", εντός του απαιτούμενου ελέγχου των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του Ν, 4412/2016.

Τα κυριότερα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της μελέτης, για την ανάγκη αυξομειώσεων ποσοτήτων εργασιών, είχαν συμπεριληφθεί στον 1^ο ΑΠΕ κυρίως γιατί διαπιστώθηκαν:

- Προμετρητικά σφάλματα κατά την σύνταξη της μελέτης.
- Οριζοντιογραφική προσαρμογή της χάραξης της οδού σε ορισμένα τμήματα για την ασφαλή κατασκευή του έργου.
- Κατασκευή επιχωμάτων της οδού με κατάλληλα υλικά για ορθή μηχανομητική προσαρμογή.
- Ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών (που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση).

Η ανάγκη σύνταξης του 2ου ΑΠΕ προέκυψε κυρίως εξαιτίας:

1. από το γεγονός ότι η μεσολάβηση της Διακοπής Εργασιών από πλευράς του Αναδόχου κατά τους μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο κι ενώ το έργο παρέμενε ημιτελές χωρίς να πραγματοποιούνται εργασίες και χωρίς την παρουσία συνεργείων, βρέθηκε εντελώς εκτεθειμένο στις κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες ειδικά κατά τους μήνες αυτούς χαρακτηρίζεται από μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχοπτώσεις και παγετούς.
Η ασυνήθιστη επιβάρυνση των διαβρωτικών φαινομένων, σε όλα τα τμήματα του έργου είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη τακτοποίησης των επιπλέον εργασιών, κυρίως για χωματουργικές εργασίες και εργασίες οδοστρώσεως.
2. για την τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών κατόπιν κυρίως των μέχρι τώρα στοιχείων από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και των προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού.

Ειδικότερα στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ, περιλαμβάνονται μικρές αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που προκύπτουν σε σχέση με την αρχική σύμβαση, αναλυτικότερα είναι:

α. αύξηση ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. : Α-2, Α-18.2.Ν, Α-20, Α-24.1

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.: Β-7

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ Α.Τ.: Γ-1,1, Γ-2.1 ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.: 12.01.01.07, Β-4,2, 3.17, Β-29.3.4, 2,4,5

β. μείωση ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. : Α-1, Α-3.1, Α-19, Α-25

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α.Τ.: Β-1, Β-29.1.1, Β-29.3.1, Β-29.4.5, Β-30.2, Β-64.2,

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ Α.Τ.: Γ-5

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.: Β-29.1.2, 9.26, 11.01.02, 5.04, Β-30.3, Β-34, Β-36

γ. νέες Τιμές, σύμφωνα με το 1^ο Π.ΚΤ,Μ.Ν.Ε. - χωρίς μεταβολή

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Α.Τ, 1οΠΚΤΜΝΕ/ΝΤΙ [ΟΔΟ Α-18.3] «Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου»

Α.Τ. 1οΠΚΤΜΝΕ/ΝΤ2 [ΟΔΟ Α-3,3] «Προσαύξηση τιμής άρθρου Α-3.1 για την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες χωρίς την χρήση εκρηκτικών»

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες και τις επί έλλατον δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των συμβατικών εργασιών. Επίσης με μέρος των απρόβλεπτων δαπανών καλύπτεται η ανάγκη εκτέλεσης των νέων εργασιών που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση.

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίηση τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Έργου και το άρθρο 156 Ν.4412/2016, η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και συνοπτικά παρουσιάζεται παρακάτω:

	<u>Σύμβαση Έργου</u>	<u>1ος ΑΠΕ</u>	2ος ΑΠΕ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	964.429,60	1.099.063,28	1.109.088,22
Απρόβλεπτη δαπάνη	144.664,44	10.030,76	5,82
Άθροισμα	1.109.094,04	1.109.094,04	1.109.094,04
Πρόβλεψη αναθεώρησης	233,39	233,39	233,39
Αθροισμα	1.109.327,43	1.109.327,43	1.109.327,43
ΦΠΑ	266.238,58	266.238,58	266.238,58
Γενικό σύνολο	1.375.566,01	1.375.566,01	1.375.566,01

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«.....Με την εκτέλεση των εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, καθόσον αφορά εργασίες ιδίου αντικείμενου με αυτές της αρχικής.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών περιλαμβάνει ποσό 144.186,12€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 21.627,92€ για απρόβλεπτα, 39.795,37€ για ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 205.609,41€.

Η συνολική δαπάνη είναι της τάξης των 165.814,04€, χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται σε ποσοστό 14,95% της αρχικής σύμβασης, μικρότερο δηλαδή 15%.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ – 1^η ΣΣΕ παρουσιάζεται συνοπτικά ως παρακάτω:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	1 ^η ΣΣΕ	2ος ΑΠΕ – 1 ^η Σ.Σ.
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	964.429,60	1.099.063,28	1.109.088,22	144.186,12	1.253.274,34
Απρόβλεπτη δαπάνη	144.664,44	10.030,76	5,82	21.627,92	21.633,74
Άθροισμα	1.109.094,04	1.109.094,04	1.109.094,04	165.814,04	1.274.908,08
Πρόβλεψη αναθεώρησης	233,39	233,39	233,39	0,00	233,39
Άθροισμα	1.109.327,43	1.109.327,43	1.109.327,43	165.814,04	1.275.141,47
ΦΠΑ	266.238,58	266.238,58	266.238,58	39.795,37	306.033,95
Γενικό σύνολο	1.375.566,01	1.375.566,01	1.375.566,01	205.609,41	1.581.175,42

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου δήλωσε Παρόν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 2^ο ΑΠΕ- Τακτοποιητικός της Αρχικής Σύμβασης/ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τη θετική εισήγηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων(Πρακτικό 1/2022- θέμα 6^ο) μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικό της Αρχικής σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Υ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ», [αρ. μελ. 16/2019], του αναδόχου ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ, που ανέρχεται στο ποσό των #1.375.566,01€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση που ανέρχεται στο ποσό των #205.609,41€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με το ιστορικό της ανωτέρω εισήγησης.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 409/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ