



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 414/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 40/14-12-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Λαγανά – Ροδιάς – Αγνάντων – Βουλιαγμένης – Ανθώνα Δ.Ε. Πηνείας» [αρ. μελ. 42/2015].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 28612/40/10.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης 12:00π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α 76) και της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / Αντιδήμαρχος	1. Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
3.Νικολόπουλος Χρήστος-μέλος	
4.Αστερής Ευγένιος-Αντιπρόεδρος	
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
5.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και ένα (1) ήταν απόν, ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων η με αρ. πρωτ. 27791/Δ4/2908/30-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ»

Τίτλος έργου:	Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Λαγανά – Ροδιάς – Λουκά – Αγνάντων – Βουλιαγμένης – Ανθώνα Δ.Ε Πηνειάς
Αριθμός μελέτης:	42 / 2015
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ
Προϋπολογισμός:	543.060,00€ (με ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕΠ 401 - 2016ΕΠ40100032
Σύμβαση:	Υπ. αρ. πρωτ. 13305/Δ4/1960/15-06-2018
Ύψος Σύμβασης:	211.653,21 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων	165.539,00 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία	31-12-2020 (υπ. αρ. 337/2020 Απόφαση Οικονομικής
Περάτωσης:	Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρο 156)
- Το υπ. αριθμ. 07/2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας (Θέμα 10ο) περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 2ο ΑΠΕ του έργου.

σας διαβιβάζουμε τον 2ο ΑΠΕ και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι Τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 211.653,21 € με Φ.Π.Α.».

- ✓ Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε θετικά με το υπ' αριθμ.7/2020 Πρακτικό, που έλαβε αρ.πρωτ.27499/Δ4/2837/25.11.2020.
- ✓ Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, καθώς και τις νέες εργασίες που συμπεριλαμβάνονται οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και καλή λειτουργία του έργου. Οι ποσότητες των εργασιών που περιλαμβάνονται στον 2ο Α.Π.Ε. προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και των προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού.
- ✓ Ο 2ος ΑΠΕ είναι είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	Αρχική Σύμβαση	2ος ΑΠΕ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	148.233,55	170.468,58
Απρόβλεπτη δαπάνη	22.235,03	
Αθροισμα	170.468,58	170.468,58
Πρόβλεψη αναθεώρησης	219,49	219,49
Αθροισμα	170.688,07	170.688,07
ΦΠΑ	40.965,14	40.965,14
Γενικό σύνολο	211.653,21	211.653,21

- ✓ Τις νέες εργασίες όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 2^ο ΠΚΤΜΝΕ που απαιτούνται για την έντεχνη, ολοκληρωμένη και εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 72 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον 2^ο ΑΠΕ του έργου, με τα συνοδευτικά έγγραφα, τις διατάξεις του Ν. 4412/16,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Λαγανά – Ροδιάς – Αγνάντων – Βουλιαγμένης – Ανθώνα Δ.Ε. Πηνειάς» [αρ. μελ. 42/2015], συνολικού ποσού 211.653,21 € με ΦΠΑ.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 414/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ