



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 431/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Από το Πρακτικό 26/04.10.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας υλοποίησης υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία Διυλιστηρίου πόσιμου νερού και αντλιοστασίων του Δήμου Ήλιδας Νομού Ηλείας».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 04-10-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 20303/26/30.09.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	
3. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

21° Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 19647/22.09.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων, όπως αναλύεται παρακάτω:

Τίτλος υπηρεσίας :	Λειτουργία Διυλιστηρίου πόσιμου νερού και αντλιοστασίων του Δήμου Ήλιδας Νομού Ηλείας
Φορέας :	έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ήλιδας
Ανάδοχος :	Δήμος Ήλιδας
Σύμβαση :	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε
Ύψος Σύμβασης :	Αρ. πρωτ. 27866 - 01/12/2020
	197.160,00 € (με ΦΠΑ)

Η σύμβαση της υπηρεσίας του θέματος υπογράφηκε την 1^η Δεκεμβρίου 2020 και προέβλεπε ότι «η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την ημέρα πραγματικής εγκατάστασης του αναδόχου». Πρόκειται για σύμβαση παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία «Η αμοιβή του αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης του Διυλιστηρίου Πόσιμου νερού και αντλιοστασίων του Δήμου Ήλιδας θα είναι ανά μήνα».

Με το με αριθμ. πρωτ. 390/11-01-2021 έγγραφό μας ειδοποιήθηκε ο ανάδοχος ότι στις 16/01/2021 θα διακοπεί η τροφοδοσία νερού από το φράγμα λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Επισκευή – Αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού ΠΕ Ηλείας». Η επανέναρξη παροχής της υπηρεσίας έγινε στις 26/04/2021 με το με αριθμ. πρωτ. 8268/23-04-2021 έγγραφό μας.

Οι συνεχείς αναβολές στην ολοκλήρωση του έργου της Περιφέρειας υποχρέωσε τον ανάδοχο να κρατάει την εγκατάσταση σε ετοιμότητα ολόκληρο το διάστημα απασχολώντας το σύνολο του προσωπικού του και συντηρώντας την εγκατάσταση. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη κάθε ευθύνης του αναδόχου για την διακοπή του έδινε το δικαίωμα να διεκδικήσει αμοιβή για το χρονικό διάστημα της διακοπής. Ουσιαστικά δηλαδή στις 17 / 08 / 2021 ο ανάδοχος είχε ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης. Κάθε παράταση θα σήμαινε αύξηση του αντικειμένου και επομένως θα ήταν παράνομη.

Η υπηρεσία και ο ανάδοχος σε πνεύμα καλής συνεργασίας και καλής πίστης συμφώνησαν να προσφέρει ο ανάδοχος τις υπηρεσίες του για διάστημα ίσο με την διακοπή χωρίς να διεκδικήσει διπλή αμοιβή και αυτό αποτυπώθηκε στο έγγραφο της υπηρεσίας για επανέναρξη εργασιών, όταν του ζητήθηκε να συνεχίσει μέχρι 25 / 11 / 2021 όταν και ολοκληρώνονταν 8 μήνες πραγματικής λειτουργίας. Θεωρούμε ότι με τις ενέργειές μας υπηρετήσαμε κατά τον καλύτερο τρόπο το συμφέρον του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση άποψή μας ήταν ότι η οκτάμηνη διάρκεια, που αναφέρεται στη σύμβαση, είναι η πραγματική διάρκεια παροχής της υπηρεσίας και όχι απλά ημερολογιακή διάρκεια, αφού τότε κάθε διακοπή λόγω ανωτέρας βίας θα μείωνε το αντικείμενο της σύμβασης, στην περίπτωση δε καθυστέρησης πέρα από την οριακή προθεσμία η μείωση θα ήταν οριστική.

Η Οικονομική Υπηρεσία δεν αποδέχθηκε την άποψή μας αυτή, γιατί στην σύμβαση δεν αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για διάρκεια πραγματικής παροχής της υπηρεσίας και ζήτησε έγκριση παράτασης από την Οικονομική Επιτροπή λόγω υπέρβασης της ημερολογιακής διάρκειας. Ως διευθύνουσα υπηρεσία δεν ήταν δυνατό να δεχθούμε αυτή την άποψη και για τους λόγους, που αναφέρονται παραπάνω, αλλά και γιατί η άποψη διατυπώθηκε μετά την παρέλευση της οριακής προθεσμίας και επομένως δεν μπορούσε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση.

Ωστόσο, η υπηρεσία μας αποδέχθηκε την διακοπή και επανέναρξη των εργασιών του έργου «Λειτουργία Διυλιστηρίου πόσιμου νερού και αντλιοστασίων του Δήμου Ήλιδας Νομού Ηλείας», του αναδόχου «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», η οποία οδήγησε στην επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην παρ. 2 της υπ' αριθ. 27866/2020 Σύμβασης κατά 6 (έξι) μήνες.

Προς επίλυση του προβλήματος, που προέκυψε, κρίναμε από κοινού ότι είναι σκόπιμο να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή ως προϋσταμένη αρχή την διαδικασία της παροχής υπηρεσίας, όπως περιγράφεται παραπάνω και υλοποιήθηκε από την διευθύνουσα υπηρεσία Δ/νση Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και :

- Τα συμβατικά τεύχη της παραπάνω προμήθειας και
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της διαδικασίας υλοποίησης από την διευθύνουσα υπηρεσία Δ/νση Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων της υπηρεσίας του θέματος».

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση των ενεργειών της Υπηρεσίας Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων του Δήμου, **για την διακοπή και επανέναρξη των εργασιών του έργου με τίτλο: «Λειτουργία Διυλιστηρίου πόσιμου νερού και αντλιοστασίων του Δήμου Ήλιδας Νομού Ηλείας», του αναδόχου «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», η οποία οδήγησε στην επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην παρ. 2 της υπ' αριθ. 27866/2020 Σύμβασης κατά 6 (έξι) μήνες.**

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 431/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ