



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 474/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 33/21-12-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Κεραμιδιάς», αρ. μελ. 18/2018.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 28086/33/17.12.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την υπ.αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/18.9.2021 (Β' 4337) – Η 61Η Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3. Πατρινός Αντώνιος-μέλος
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....

3^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με το Άρθρο 141 του Ν. 4412/2016 (Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) : ['...Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενη ενεργείας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου, αποτελεί πειθαρχική παράβαση..... 2. Ιδίως αποτελούν

πειθαρχικές παραβάσεις: γ) Για τον προϊστάμενο και τα όργανα της προϊσταμένης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και των Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής,...].

Έπειτα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 27739/Δ4/3029/14-12-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία αναφέρει:

«Συνημμένα σας υποβάλλουμε τον 2^ο Α.Π.Ε. και αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω έργου που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας και σας γνωρίζουμε ότι:

Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο Κ/Ξ ΣΑΜΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΔΟΜΗΛ.Ο.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: -προϋπολογισμός μελέτης (με ΦΠΑ): 120.000,00€

-συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ ημερ.):21846/Δ4/2241/24-09-2020

-συμβατικό ποσό με Φ.Π.Α. :106.800,00€

-έναρξη προθεσμίας έργου :24-09-2020

-λήξη προθεσμίας έργου :24-03-2021

- ποσό 1^{ου} Α.Π.Ε. :106.282,56€

- ποσό 2^{ου} Α.Π.Ε. :106.195,87€

1. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε:

Α) Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατασκευή ορισμένων εργασιών που δεν κατέστη δυνατόν να προσμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης και κρίθηκαν απαραίτητες μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των βασικότερων εργασιών της Σύμβασης, με σκοπό την έντεχνη κατασκευή του έργου.

2. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συμπεριλαμβάνει και «επί έλασσον δαπάνες».

3. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με την υπ' αριθ. 09 /2021 απόφαση.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.».

Επίσης η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ αναφέρετε ότι:

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων που απαιτούνται, για την πλήρη τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ Κεραμιδιάς και την μετέπειτα άρδευσή του από υπάρχουσα γεώτρηση της Τ.Κ. Κεραμιδιάς.

Οι συνολικές εργασίες που θα εκτελεσθούν για τις ανάγκες του έργου είναι:

- εκσκαφή της περιοχής του γηπέδου
- μόρφωση της περιοχής του γηπέδου
- εδαφικό υπόστρωμα για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα
- σπορά
- άρδευση
- κατασκευή οικίσκου

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

(α) τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν λόγω σφαλμάτων στις προμετρήσεις της μελέτης, καθώς και ακριβεστερών επιμετρήσεων με την πρόοδο των εργασιών και προμετρήσεων για την ολοκλήρωση του έργου,

Κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε ότι δεν είναι απαραίτητες να εκτελεστούν οι εργασίες : Ηλεκτροβάννες 2 1/2 " και βάνες ελαστικές έμφραξης οι οποίες από σφάλμα συμπεριελήφθησαν στην αρχική μελέτη.

«Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει:

β)Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μιας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται (επί έλασσον δαπάνη) να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

αα)Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη , τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

ββ)Δεν τροποποιείται το " βασικό σχέδιο" της προκήρυξης ,ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ,ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ)Δεν θίγεται η πληρότητα , ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

δδ)Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

εε)Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%) μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των "επί έλασσαν δαπανών" απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης».

Συνοπτικά ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2 ^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εργασίες	63.357,14	72.507,08	72.447,83
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	11.404,29	13.051,27	13.040,61
Σύνολο εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε	74.761,43	85.558,35	85.488,44
Απρόβλεπτα 15%	11.214,21	0	0
Σύνολο	85.975,64	85.558,35	85.558,35
Αναθεώρηση	153,39	153,39	153,39
Σύνολο	86.129,03	85.711,74	85.641,83
Φ.Π.Α. 24%	20.670,97	20.570,82	20.554,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	106.800,00	106.282,56	106.195,87

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών:

- ανέρχεται στο ποσό των **106.195,87 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,
- είναι μειωτικός τόσο σε σχέση με την αρχική σύμβαση η οποία ανερχόταν στο ποσό των **106.195,8700 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
- στον παρών ΑΠΕ η δαπάνη των απροβλέπτων εργασιών μηδενίζεται.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, την υπ' αριθ. 09 /2021 απόφαση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ. 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο τακτοποιητικό ΑΠΕ (μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση), ποσού 106.195,87€ με ΦΠΑ, του έργου «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κεραμιδιάς» [αρ. μελ. 18/2018]

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 474/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ