



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 547/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 36/28.12.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 38/2016].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 28-12-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 26308/36/22.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	1. Λυμπέρης Γιάννης –Δήμαρχος / Πρόεδρος
2. Αστερής Ευγένιος- μέλος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-μέλος	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

11^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 26193/Δ4/3540/22-12-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα: Έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας» όπως αναλύεται παρακάτω:

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση 4^{ου} ΑΠΕ

Τίτλος έργου:	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
Αριθμός μελέτης:	38 / 2016
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003)
Σύμβαση:	Υπ. αρ. πρωτ. 8949/Δ4/1218/22-04-2019– Αρχική Σύμβαση Υπ. αρ. πρωτ. 2411/Δ4/290/04-11-2021– 1 ^η ΣΣΕ
Ύψος Σύμβασης:	372.504,77 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση 55.789,34 € (με ΦΠΑ) – 1 ^η ΣΣΕ
Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών	13.043,70€ (με ΦΠΑ) -1 ^ο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία (66/2021 Απόφαση Ο.Ε.)
Δαπάνη Εγκρίσεων	400.680,25 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσης:	04-02-2023 (υπ' αρ. 442/2022 Απόφαση Οικ. Επ.)

Σχέτ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρο 156)
- Το υπ. αριθμ. 05/2022 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας (Θέμα 25^ο) περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 4^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης - 2^ο ΑΠΕ 1^{ης} Σ.Σ. του έργου.

σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 4^ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης - 2^ο ΑΠΕ 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Στο σύνολό του ο 4^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 441.337,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο 3^ο ΑΠΕ».

Ακολουθώς ο Αντιπρόεδρος ανέφερε στην αιτιολόγηση του 4^{ου} Α.Π.Ε. για το ανώτερο έργο, από την Τεχνική υπηρεσία, τα παρακάτω:

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης είναι **τακτοποιητικός** και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 4ο ΑΠΕ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται :

α) με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, και
β) με χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις Σύμφωνα και με την Διακήρυξη του Έργου:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

.....Δ. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι **τακτοποιητικός** και συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από τις περιλαμβανόμενες στον 2ο ΑΠΕ της 1^{ης} Σ.Σ αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων γίνεται :

α) με ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών της Σύμβασης, και
β) με χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016) δεδομένου ότι τηρούνται οι θεσμοθετημένοι περιορισμοί αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες μεταβολές των προϋπολογισμών των συμβατικών «ομάδων εργασιών» και τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών και συγκεκριμένα, συντρέχουν συσσωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις Σύμφωνα και με την Διακήρυξη του Έργου:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ε. Οικονομικά στοιχεία 4ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και του 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 4^ο Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποιήσή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Η τελική συνολική δαπάνη του 4ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 441.337,81€ με Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με τον 3ο Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι σε ισοζύγιο με αυτήν ήτοι 55.789,34€ με το ΦΠΑ.

Το συνολικό ποσό του παρόντος 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 441.337,81€ εκ των οποίων 344.990,82€ για εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε, 4,50€ για απρόβλεπτα, 218,78€ για αναθεώρηση, 10.519,11€ για το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και 85.420,22€ για Φ.Π.Α.

Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	Αρχική Σύμβαση	3ος ΑΠΕ	1^{ος} ΑΠΕ -1ης Σ.Σ	3ος ΑΠΕ – 1^{ος} ΑΠΕ 1ης Σ.Σ	4ος ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ -1ης Σ.Σ	4ος ΑΠΕ – 2^{ος} ΑΠΕ 1ης Σ.Σ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	261.033,30	300.062,26	44.928,56	344.990,82	300.184,16	44.991,04	345.175,20
Απρόβλεπτη δαπάνη	39.155,00	126,04	62,84	188,88	4,14	0,36	4,50
Άθροισμα	300.188,30	300.188,30	44.991,40	345.179,70	300.188,30	44.991,40	345.179,70
Πρόβλεψη αναθεώρησης	218,78	218,78	0,00	218,78	218,78	0,00	218,78
Άθροισμα	300.407,08	300.407,08	44.991,40	345.398,48	300.407,08	44.991,40	345.398,48
Πρωτόκολλο Διαπίστωσης βλαβών από Ανωτέρα Βία		10.519,11		10.519,11	10.519,11		10.519,11
Άθροισμα	300.407,08	310.926,19	44.991,40	355.917,59	310.926,19	44.991,40	355.917,59
ΦΠΑ	72.097,69	74.622,28	10.797,94	85.420,22	74.622,28	10.797,94	85.420,22
Γενικό σύνολο	372.504,77	385.548,47	55.789,34	441.337,81	385.548,47	55.789,34	441.337,81

Κατόπιν τούτου, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 4^ο ΑΠΕ του έργου, την θετική γνώμη της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου με το αριθμ.05/2022 Πρακτικό (θέμα 25ο), τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 4^ο ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Πηνείας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 38/2016], που στο σύνολό του, ανέρχεται στο ποσό των #441.337,81€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με τον προηγούμενο 3^ο ΑΠΕ, με ανάδοχο το «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 547/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ	
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ