



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/6.2.2026 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

#### Αριθμός Απόφασης 21/2026

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ. Έργου του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας», με αριθ. μελέτης 23/2018.**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 6-2-2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 3/2427/2.2.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Ανδρουσόπουλος Ανδρέας - μέλος.
4. Ευσταθόπουλος Ηλίας αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου.
5. Νικολόπουλος Χρήστος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Τσεριώνη Κωνσταντίνου.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος.

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 14<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 2183/30-1-2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «**ΘΕΜΑ: Αποστολή 2ου Α.Π.Ε. – 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ. Έργου, Τίτλος έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας, Αρ. μελέτης: 23/2018, Φορέας: Δήμος Ήλιδας, Ανάδοχος: 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ', Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-Τ.Π.Δ., Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 15868/09-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013243050), Σ.Σ.Ε.: Αρ. πρωτ. 28661/30-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016096079), Ύψος Σύμβασης: 541.599,17 € (με ΦΠΑ), Ύψος Σ.Σ.Ε.: 90.255,31 € (με ΦΠΑ), 7<sup>η</sup> Παράταση: 30-04-2026, Σχετ.: Έχοντας υπόψη: Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου, Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία, σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. – 2ο ΠΚΤΜΝΕ – 1ο ΑΠΕ της 1η Σ.Σ.Ε. και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών. Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. – 1ος της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 686.345,11€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και: α) όσον αφορά τον 2ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 596.089,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες με τον 1ο ΑΠΕ, β) όσον αφορά τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 90.255,31€ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες με την 1η Σ.Σ.Ε.».**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αναλυτική αιτιολογική έκθεση και τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. – 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. του έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας, Αρ. μελέτης: 23/2018.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. – 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. του έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας, Αρ. μελέτης: 23/2018 και την αιτιολογική έκθεση, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 686.345,11€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και: α) όσον αφορά τον 2ο Α.Π.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 596.089,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες με τον 1ο ΑΠΕ, β) όσον αφορά τον 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε., ανέρχεται στο ποσό των 90.255,31€ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες με την 1η Σ.Σ.Ε.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2026**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ